

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PROLONGACION MACLOVIO HERRERA ENTRE LUCIO BLANCO Y LIMITE PONIENTE EN LA COLONIA MATAMOROS	MATAMOROS	317,159.32	176,412.27	8%	56%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO (REHABILITACION) EN REYNOSA ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y FIDEL VELAZQUEZ EN LA COLONIA INFONAVIT FUNDADORES	INFONAVIT FUNDADORES	783,007.03	662,757.23	5%	85%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO POR REVOLUCION ENTRE SIERRA DEL FRESNILLO Y AVENIDA MONTERREY EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR	COLINAS DEL SUR	629,780.98	595,047.39	55%	94%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PLAZA UBICADA EN CERRADA COSMOS EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,008,414.68	354,415.20	6%	35%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CAMPECHE Y GUANAJUATO EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	509,287.21	454,720.70	25%	89%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE DONATO GUERRA Y ALVARO OBREGON EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	765,665.52	606,620.85	5%	79%	EN PROCESO
7	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. SAN MIGUEL ENTRE SAN DOROTEO Y SAN PABLO EN LA COLONIA VILLAS DE SANMIGUEL	VILLAS DE SANMIGUEL	1,097,391.42	1,097,371.63	100%	100%	TERMINADA

8	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y ENTRONQUE RADIAL III EN LA COLONIA UNION	UNION	1,537,216.25	878,666.21	30%	57%	EN PROCESO
9	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RADIAL III ENTRE LIBRAMIENTO AEROPUERTO Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO EN LAS COLONIAS SAN ROBERTO, AEROPUERTO UNION	SAN ROBERTO, AEROPUERTO UNION	3,040,282.96	1,015,496.44	12%	33%	EN PROCESO
10	FORTAMUN 2018	ADECUACION CIAL DEL LIBRAMIENTO AEROPUERTO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MIGUEL TRILLO (CUADRANTE 3) EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA, LOS FRESNOS, COLINAS DEL SUR, 150 ANIVERSARIO, VAMOS TAMAULIPAS.	FRANCISCO VILLA, LOS FRESNOS, COLINAS DEL SUR, 150 ANIVERSARIO, VAMOS TAMAULIPAS, INDEPENDENCIA	19,243,937.64	5,773,181.29	8%	30%	EN PROCESO
11	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN FELIPE ANGELES ENTRE PASEO TULA E EULALIO GUTIERREZ EN LA COLONIA LA FE	LA FE	9,559,294.73	5,474,338.85	35%	57%	EN PROCESO
12	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR RIO COLORADI ENTRE TECNICOS Y PEDRO ARGUELLES; Y PRIVADA CARLOS OZUNA ENTRE SOLIDARIDAD Y RIO COLORADO, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD, FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES. LOS	SAN ANDRES, LOS GARZA,LAS ALAZANAS	2,204,194.74	1,232,836.65	15%	56%	EN PROCESO
13	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PARA NIÑOS CON AUTISMO EN LAGUNA MADRE Y LAZARO CARDENAS (LAGUNA SAN JULIAN) EN LA COLONIA VILLAS DEL LAGO	VILLAS DEL LAGO	17,365,279.53	6,733,482.59	3%	39%	EN PROCESO
14	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 4 VIVIENDAS VILLAS VIDA PLENA EN LA COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	RIVERAS DEL BRAVO	1,852,739.09	616,596.23	5%	33%	EN PROCESO
15	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA GREGORIO CHAPA SALDAÑA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	SAN ANDRES	8,025,725.44	4,851,486.06	30%	60%	EN PROCESO
16	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA TECNICA EN LA CALLE DURAZNO ENTRE SAUCE Y ABEDUL EN LA COLONIA VALLES DEL PARAISO	VALLES DEL PARAISO	48,045,692.93	17,017,621.62	0%	35%	EN PROCESO
17	FORTAMUN 2018	SEGUNDA ETAPA DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION (CONSTRUCCION DE TALLERES) EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	5,773,034.20	1,731,910.26	0%	30%	EN PROCESO

18	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 130 Y LEYES DE REFORMA Y POR LEYES REFORMA ENTRE ARTICULO 13 Y PAULA RIOJAS, INCLUYE: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	3,857,741.26	2,800,334.60	5%	73%	EN PROCESO
19	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MARTIN CORONA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y PROL. TRINIDAD RODRIGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	2,770,209.10	917,517.98	2%	33%	EN PROCESO
20	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE LAS AMERICAS ENTRE TALES DE MILETO Y CHIHUAHUA (GASEODUCTO) EN LAS COLONIAS AMERICA 3 Y AMERICA 5	AMERICA 3 Y AMERICA 5	5,626,481.08	3,172,681.15	8%	56%	EN PROCESO
21	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CARRETERA NACIONAL Y FRANCICO I. MADERO EN LA COLONIA GRANJAS REGINA	GRANJAS REGINA	2,432,879.52	847,008.63	2%	35%	EN PROCESO
22	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BOULEVARD CONSTITUYENTES Y ANDADOR 10 EN LA COLONIA ISSSTE	ISSSTE	1,729,432.38	1,212,714.50	13%	70%	EN PROCESO
23	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE OAXACA ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y REFORMA EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	1,686,785.51	1,356,920.93	100%	80%	EN PROCESO
24	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y REFORMA EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	1,675,914.25	1,306,978.94	70%	78%	EN PROCESO
25	FORTAMUN 2018	RECARPETEO POR LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NIÑOS HEROES Y REYNALDO GARZA EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MILITAR	HIDALGO Y MILITAR	4,378,420.24	2,879,469.82	1%	66%	EN PROCESO
26	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALARDON ENTRE PREMIO Y BOULEVARD REA, EN LA COLONIA LOS OLIVOS I.	LOS OLIVOS I.	8,346,004.86	5,725,217.01	25%	69%	EN PROCESO
27	FORTAMUN 2018	REPACIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD NUEVO LAREDO (CUERPO SUR) ENTRE CHETUMAL Y MATAMOROS EN LA COLONIA PALMARES	PALMARES	4,994,995.89	2,215,683.01	2%	44%	EN PROCESO

28	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. CAMPANARIO PONIENTE ENTRE RIO LERMA Y RIO NAZAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	EL CAMPANARIO	3,839,956.46	2,173,558.63	12%	57%	EN PROCESO
29	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE MATE ENTRE EVA SAMANO Y LAURO DEL VILLAR EN LA COLONIA LA FE	LA FE	3,743,061.69	1,719,556.79	5%	46%	EN PROCESO
30	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. MUNICIPIO LIBRE CUERPO SUR ENTRE ACCESO AL FRACC. SANTA MARTHA Y DIAGONAL MUNICIPIO LIBRE EN LA COLONIA ELECTRICISTAS	ELECTRICISTAS	3,463,785.79	2,703,106.86	8%	78%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 78,303,710.32