



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 30 de Septiembre 2018
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA POR PROLONGACION MACLOVIO HERRERA ENTRE LUCIO BLANCO Y LIMITE PONIENTE EN LA COLONIA MATAMOROS	MATAMOROS	317,159.32	294,135.50	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO (REHABILITACION) EN REYNOSA ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y FIDEL VELAZQUEZ EN LA COLONIA INFONAVIT FUNDADORES	INFONAVIT FUNDADORES	783,007.03	749,936.62	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO POR REVOLUCION ENTRE SIERRA DEL FRESNILLO Y AVENIDA MONTERREY EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR	COLINAS DEL SUR	629,780.98	617,884.82	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PLAZA UBICADA EN CERRADA COSMOS EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,008,414.68	499,393.38	60%	50%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CAMPECHE Y GUANAJUATO EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	509,287.21	454,720.70	100%	89%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE DONATO GUERRA Y ALVARO OBREGON EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	765,665.52	606,620.85	100%	100%	TERMINADA
7	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. SAN MIGUEL ENTRE SAN DORTEO Y SAN PABLO EN LA COLONIA VILLAS DE SANMIGUEL	VILLAS DE SANMIGUEL	1,097,391.42	1,097,371.63	100%	100%	TERMINADA
8	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y ENTRONQUE RADIAL III EN LA COLONIA UNION	UNION	1,537,216.25	1,447,536.17	88%	94%	EN PROCESO

9	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RADIAL III ENTRE LIBRAMIENTO AEROPUERTO Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO EN LAS COLONIAS SAN ROBERTO, AEROPUERTO UNION	SAN ROBERTO, AEROPUERTO UNION	3,040,282.96	3,040,282.97	90%	100%	EN PROCESO
10	FORTAMUN 2018	ADECUACION CIAL DEL LIBRAMIENTO AEROPUERTO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MIGUEL TRILLO (CUADRANTE 3) EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA, LOS FRESNOS, COLINAS DEL SUR, 150 ANIVERSARIO, VAMOS TAMAULIPAS, INDEPENDENCIA NACIONAL, SAN ROBERTO Y LOS AGAVES	FRANCISCO VILLA, LOS FRESNOS, COLINAS DEL SUR, 150 ANIVERSARIO, VAMOS TAMAULIPAS, INDEPENDENCIA	19,243,937.64	7,804,448.28	40%	41%	EN PROCESO
11	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN FELIPE ANGELES ENTRE PASEO TULA E EULALIO GUTIERREZ EN LA COLONIA LA FE	LA FE	9,559,294.73	8,551,720.02	74%	89%	EN PROCESO
12	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR RIO COLORADI ENTRE TECNICOS Y PEDRO ARGUELLES; Y PRIVADA CARLOS OZUNA ENTRE SOLIDARIDAD Y RIO COLORADO, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD, FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES, LOS GARZA,LAS ALAZANAS	SAN ANDRES, LOS GARZA,LAS ALAZANAS	2,204,194.74	2,144,624.42	100%	100%	TERMINADA
13	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR DE TUBERIA DE 80 CMS DE DIAMETRO EN EL COLECTOR RIBEREÑO II (DEL POZO 1 AL POZO 9).	TAMAULIPAS, ALAZANAS.	7,424,232.23	3,767,038.29	45%	51%	EN PROCESO
14	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PARA NIÑOS CON AUTISMO EN LAGUNA MADRE Y LAZARO CARDENAS (LAGUNA SAN JULIAN) EN LA COLONIA VILLAS DEL LAGO	VILLAS DEL LAGO	17,365,279.53	10,441,794.99	30%	60%	EN PROCESO
15	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 4 VIVIENDAS VILLAS VIDA PLENA EN LA COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	RIVERAS DEL BRAVO	1,852,739.09	1,088,858.20	50%	59%	EN PROCESO
16	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA GREGORIO CHAPA SALDAÑA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES	SAN ANDRES	8,025,725.44	7,674,824.41	85%	96%	EN PROCESO
17	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA TECNICA EN LA CALLE DURAZNO ENTRE SAUCE Y ABEDUL EN LA COLONIA VALLES DEL PARAISO	VALLES DEL PARAISO	48,045,692.93	25,238,214.33	50%	53%	EN PROCESO
18	FORTAMUN 2018	SEGUNDA ETAPA DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION (CONSTRUCCION DE TALLERES) EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	5,773,034.20	3,338,618.95	50%	58%	EN PROCESO
19	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR ARTICULO 130 Y LEYES DE REFORMA Y POR LEYES REFORMA ENTRE ARTICULO 13 Y PAULA RIOJAS, INCUYE: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	3,857,741.26	3,845,498.52	100%	100%	TERMINADA

20	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MARTIN CORONA ENTRE JOSE RODRIGUEZ Y PROL. TRINIDAD RODRIGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	2,770,209.10	2,609,568.69	90%	94%	EN PROCESO
21	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE LAS AMERICAS ENTRE TALES DE MILETO Y CHIHUAHUA (GASEODUCTO) EN LAS COLONIAS AMERICA 3 Y AMERICA 5	AMERICA 3 Y AMERICA 5	5,626,481.08	4,440,461.40	85%	79%	EN PROCESO
22	FORTAMUN 2018	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CARRETERA NACIONAL Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA GRANJAS REGINA	GRANJAS REGINA	2,432,879.52	1,870,539.58	70%	77%	EN PROCESO
23	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BOULEVARD CONSTITUYENTES Y ANDADOR 10 EN LA COLONIA ISSSTE	ISSSTE	1,729,432.38	1,597,593.17	93%	92%	EN PROCESO
24	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE OAXACA ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y REFORMA EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	1,686,785.51	1,382,355.77	100%	100%	TERMINADA
25	FORTAMUN 2018	RECARPETEO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE CESAR LOPEZ DE LARA Y REFORMA EN LA COLONIA JARDIN	JARDIN	1,675,914.25	1,308,454.16	100%	100%	TERMINADA
		REINTEGRO			27,955.59			
26	FORTAMUN 2018	RECARPETEO POR LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NIÑOS HEROES Y REYNALDO GARZA EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MILITAR	HIDALGO Y MILITAR	4,378,420.24	4,359,444.45	100%	100%	TERMINADA
27	FORTAMUN 2018	RECARPETEO POR LA CALLE CANALES ENTRE NIÑOS HEROES Y REYNALDO GARZA EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MILITAR	HIDALGO Y MILITAR	4,016,936.77	1,205,081.03	30%	30%	EN PROCESO
28	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALARDON ENTRE PREMIO Y BOULEVARD REA, EN LA COLONIA LOS OLIVOS I.	LOS OLIVOS I.	8,346,004.86	7,371,642.27	100%	100%	TERMINADA
29	FORTAMUN 2018	REPACIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD NUEVO LAREDO (CUERPO SUR) ENTRE CHETUMAL Y MATAMOROS EN LA COLONIA PALMARES	PALMARES	4,994,995.89	2,906,032.92	37%	58%	EN PROCESO

30	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. CAMPANARIO PONIENTE ENTRE RIO LERMA Y RIO NAZAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	EL CAMPANARIO	3,839,956.46	3,332,768.51	100%	100%	TERMINADA
31	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CALLE MATE ENTRE EVA SAMANO Y LAURO DEL VILLAR EN LA COLONIA LA FE	LA FE	3,743,061.69	3,718,069.74	70%	99%	EN PROCESO
32	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. MUNICIPIO LIBRE CUERPO SUR ENTRE ACCESO AL FRACC. SANTA MARTHA Y DIAGONAL MUNICIPIO LIBRE EN LA COLONIA ELECTRICISTAS	ELECTRICISTAS	3,463,785.79	3,178,923.46	100%	92%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 121,956,502.61