



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAU-LIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 31 de Marzo 2019
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2019)	Fisico	Financiero	
1	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DE PLAZA UBICADA EN CERRADA COSMOS EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,008,414.68	12,332.38	100%	100%	TERMINADO
2	FORTAMUN 2018	ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDO ANILLO PERIFERICO ENTRE BOULEVARD UNIVERSIDAD Y ENTRONQUE RADIAL III EN LA COLONIA UNION	UNION	1,537,216.25	3,667.53	100%	100%	TERMINADO
3	FORTAMUN 2018	ADECUACION CIAL DEL LIBRAMIENTO AEROPUERTO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MIGUEL TRILLO (CUADRANTE 3) EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA, LOS FRESNOS, COLINAS DEL SUR, 150 ANIVERSARIO, VAMOS TAMAU-LIPAS, INDEPENDENCIA NACIONAL, SAN ROBERTO Y LOS AGAVES	FRANCISCO VILLA, LOS FRESNOS, COLINAS DEL SUR, 150 ANIVERSARIO, VAMOS TAMAU-LIPAS, INDEPENDENCIA NACIONAL, SAN ROBERTO Y LOS AGAVES	19,243,937.64	815,843.27	100%	100%	TERMINADO
4	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN FELIPE ANGELES ENTRE PASEO TULA E EULALIO GUTIERREZ EN LA COLONIA LA FE	LA FE	9,559,294.73	803,519.44	100%	100%	TERMINADO
5	FORTAMUN 2018	REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR DE TUBERIA DE 80 CMS DE DIAMETRO EN EL COLECTOR RIBEREÑO II (DEL POZO 1 AL POZO 9).	TAMAU-LIPAS, ALAZANAS.	7,424,232.23	2,676,320.06	100%	100%	TERMINADO
6	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PARA NIÑOS CON AUTISMO EN LAGUNA MADRE Y LAZARO CARDENAS (LAGUNA SAN JULIAN) EN LA COLONIA VILLAS DEL LAGO	VILLAS DEL LAGO	17,365,279.53	3,583,288.44	100%	100%	TERMINADO
7	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 4 VIVIENDAS VILLAS VIDA PLENA EN LA COLONIA RIVERAS DEL BRAVO	RIVERAS DEL BRAVO	1,852,739.09	692,642.77	100%	100%	TERMINADO
8	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA TECNICA EN LA CALLE DURAZNO ENTRE SAUCE Y ABEDUL EN LA COLONIA VALLES DEL PARAISO	VALLES DEL PARAISO	48,045,692.93	11,375,034.69	100%	100%	TERMINADO
9	FORTAMUN 2018	SEGUNDA ETAPA DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION (CONSTRUCCION DE TALLERES) EN LA COLONIA CONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL	5,773,034.20	2,503,340.53	100%	100%	TERMINADO
10	FORTAMUN 2018	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR BLVD. MUNICIPIO LIBRE CUERPO SUR ENTRE ACCESO AL FRACC. SANTA MARTHA Y DIAGONAL MUNICIPIO LIBRE EN LA COLONIA ELECTRICISTAS	ELECTRICISTAS	3,463,785.79	216,235.03	100%	100%	TERMINADO



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 31 de Marzo 2019
Ejercicio Fiscal 2019

11	FORTAMUN 2018	RECARPETEO POR LA CALLE CANALES ENTRE NIÑOS HEROES Y REYNALDO GARZA EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MILITAR	HIDALGO Y MILITAR	4,016,936.77	375,595.07	100%	100%	TERMINADO
12	FORTAMUN 2018	REPACIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD NUEVO LAREDO (CUERPO SUR) ENTRE CHETUMAL Y MATAMOROS EN LA COLONIA PALMARES	PALMARES	4,994,995.89	29,196.14	100%	100%	TERMINADO
13	FORTAMUN 2018	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RADIAL III ENTRE LIBRAMIENTO AEROPUERTO Y SEGUNDO ANILLO PERIFERICO EN LAS COLONIAS SAN ROBERTO, AEROPUERTO UNION	SAN ROBERTO, AEROPUERTO UNION	3,040,282.96	9,389.97	100%	100%	TERMINADO

TOTAL

23,096,405.32