



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 30 de Junio 2020
Ejercicio Fiscal 2020

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2020)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR PROFR. GONZALEZ BASTIEN ORIENTE ENTRE PROFR ANGEL VALDEZ REYNA Y REBECA GOMEZ DE LA CRUZ	NUEVA ERA	999,677.57	299,903.27	60%	30%	EN PROCESO
2	FORTAMUN 2020	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE SILAO COLONIA LAS TORRES	LAS TORRES	794,815.48	238,444.64	40%	30%	EN PROCESO
3	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN NORTE ENTRE PROF. ANGEL VALDEZ REYNA Y HORACIO GARZA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	1,016,310.99	304,893.30	60%	30%	EN PROCESO
4	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR EVA SAMANO (PONIENTE) ENTRE BLVD ANAHUAC Y PROLONGACION CARMEN G. DE LA GARZA	UNIDAD NACIONAL Y VILLAS DE LA FE	1,352,615.15	405,784.55	1%	30%	EN PROCESO
5	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. CARLOS CANTUROSAS ENTRE CALZADA DE LOS HEROES Y REBECA GOMEZ DE LA CRUZEN LA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	1,353,241.89	\$ 405,972.57	30%	30%	EN PROCESO
6	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. ANAHUAC ENTRE EVA SAMANO Y CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN ORIENTE, EN LAS COLONIAS UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I	UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I	1,850,386.04	\$ 555,115.81	25%	30%	EN PROCESO
7	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA DE LOS HEROES ENTRE EVA SAMANO Y PUENTE CARLOS CANSECO, COL. UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I, LUIS DONALDO COLOSIO, 20 DE NOVIEMBRE, NUEVA ERA Y SANTIAGO M. DE LA GARZA	UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I, LUIS DONALDO COLOSIO, 20 DE NOVIEMBRE, NUEVA ERA	6,391,063.09	1,917,318.93	15%	30%	EN PROCESO
8	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR ANZURES ENTRE APODACA Y CARRETERA AEROPUERTO EN LA COLONIA LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	1,964,954.29	589,486.29	55%	30%	EN PROCESO
9	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR MONTERREY ENTRE ANZURES Y LAGO DE CHAPALA EN LAS COLONIAS LOS FRESNOS, PRESIDENTES, HACIENDA DE LA CONCORDIA Y LOS ENCINOS	CONCORDIA Y LOS ENCINOS	3,651,028.37	1,095,308.51	15%	30%	EN PROCESO
10	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE SELENE ENTRE MOMO Y CICLOPE COL. EL PROGRESO (PRIMERA ETAPA)	EL PROGRESO	2,076,573.56	622,972.07	3%	30%	EN PROCESO
11	FORTAMUN 2020	REHABILITACIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTETICO EN PARQUE UBICADO EN BLVD SAN SALOMON ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN FERMIN COL. VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	1,887,181.52	566,154.46	8%	30%	EN PROCESO
12	FORTAMUN 2020	RECONSTRUCCION DE BARDA Y BANQUETA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO POR LA AV. TECNOLOGICO ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE CENTRAL COL. FUNDADORES	FUNDADORES	4,109,986.99	1,232,996.10	21%	30%	EN PROCESO
13	FORTAMUN 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA CALLE INSURGENTES ENTRE BLVD. UNIVERSIDAD Y LEONA VICARIO COL. BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES	BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES	6,551,706.49	1,965,511.95	15%	30%	EN PROCESO
14	FORTAMUN 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA CON BASE CEMENTADA POR LA CALLE LATERAL DE CARRETERA AEROPUERTO ENTRE JOSE A. VALDEZ REYNA Y VIAS F.F.C.C. COL. NUEVA ERA	NUEVA ERA	3,660,702.14	1,098,210.64	4%	30%	EN PROCESO
15	FORTAMUN 2020	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO POR LA CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE ANTONIO CARRILLO Y GUADALUPE GARCIA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL	INDEPENDENCIA NACIONAL	6,368,853.97	1,910,656.20	10%	30%	EN PROCESO
16	FORTAMUN 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE INSURGENTES Y EJERCITO TRIGARANTE COL. BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES	BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES	7,901,180.05	2,370,354.02	45%	30%	EN PROCESO
17	FORTAMUN 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA CALLE EJERCITO TRIGARANTE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y BLVD. UNIVERSIDAD COL. BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES	BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES	5,273,185.43	1,581,955.63	1%	30%	EN PROCESO
18	FORTAMUN 2020	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR CALLE PILOTOS DESDE LIMITE ORIENTE HASTA LA AVENIDA MONTERREY COL. LA PAZ	LA PAZ	15,600,289.21	\$ 4,680,086.76	0%	30%	EN PROCESO
19	FORTAMUN 2020	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 EN LA COLONIA VALLES DE ANAHUAC	VALLES DE ANAHUAC	2,742,377.23	822,713.17	0%	30%	EN PROCESO

TOTAL

22,663,838.87