

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : HABITAT

| NUM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | APROBACION DE LA OBRA | | CONTRATO | | | | PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA | | MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA | INVERSION AUTORIZADA | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | PARTIDA CONTABLE | PARTIDA PRESUPUESTAL (COG) | | | SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA | U. MEDIDA | METAS | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|--------|------------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|--|--|
| | | | FECHA | DOCUMENTO O ACTA | DE FECHA: | NUMERO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | INICIO | TERMINO | | | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | | | FISICO | FINANCIERO | | | CANTIDAD | BENEFICIARIOS | | |
| LP-PAV-HABITAT-02/14 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR TURQUESA ENTRE 15 DE JUNIO Y PAULA RIOJAS | COL. BUENAVISTA | 02-may-14 | Documento | 17-sep-14 | LP-PAV-HABITAT-02/14 | 03-oct-14 | 01-dic-14 | 15-oct-14 | 31-dic-14 | LICITACION PUBLICA | 1,574,300.36 | 926,031.33 | 308,677.11 | 308,677.11 | 12350005 | 615 | 100% | 100% | A | M² | 1679.58 | 132 | | |
| AD-EP-HABITAT-01/14 | ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO COMUNITARI CEFID EN COLONIA BUENOS AIRES | COL. BUENOS AIRES | 02-may-14 | Documento | 17-sep-14 | AD-EP-HABITAT-01/14 | 03-oct-14 | 01-dic-14 | 03-nov-14 | 31-dic-14 | ADJUDICACION | 38,105.04 | 20,001.16 | 6,667.05 | 6,667.05 | 12350005 | 612 | 100% | 100% | A | LOTE | 1 | 9227 | | |
| LP-EP-HABITAT-01/14 | AMPLIACION DEL CENTRO CEDIF EN LA COLONIA BUENOS AIRES | COL. BUENOS AIRES | 02-may-14 | Documento | 17-sep-14 | LP-EP-HABITAT-01/14 | 03-oct-14 | 01-dic-14 | 03-nov-14 | 31-dic-14 | LICITACION PUBLICA | 3,243,145.89 | 1,957,946.60 | 652,648.87 | 652,648.87 | 12350005 | 612 | 100% | 100% | A | LOTE | 1 | 9227 | | |
| MNLCH-INV-EQUIP-HABITAT-01/14 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO CEDIF #2 | COL. BUENOS AIRES | 02-may-14 | Documento | 17-sep-14 | MNLCH-INV-EQUIP-HABITAT-01/14 | 03-oct-14 | 01-dic-14 | 01-dic-14 | 31-dic-14 | INVITACION | 372,853.00 | 223,711.80 | 74,570.60 | 74,570.60 | 12350005 | 612 | 100% | 100% | A | LOTE | 1 | 9,227 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,127,690.89 | 1,042,563.63 | 1,042,563.63 | | | | | | | | | | |