

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas(HABITAT 2015)**  
**Ejercicio Fiscal 2015**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Modalidad de Adjudicacion	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2015)	Fisico	Financiero	
1	HABITAT 2015	Elemento de sustentabilidad en Centro de desarrollo comunitario CEDIF NO.2, en la colonia Buenos Aires	COLONIA BUENOS AIRES	AD-EP-HABITAT-01/15-05612	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 17,034.00	5,110.20	30%	30%	EN PROCESO
2	HABITAT 2015	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario CEDIF No.2, en la Colonia Buenos Aires Sur	Colonia Buenos Aires Sur	LP-EP-HABITAT-01/15-05612	LICITACION PUBLICA	\$ 3,254,795.79	976,438.74	30%	30%	EN PROCESO
3	HABITAT 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Belisario Ramos entre Madero y Manuelita Valdez Ibarra, en la Colonia 150 Aniversario	Colonia 150 Aniversario	LP-PAV-HABITAT-02/15-05615	LICITACION PUBLICA	\$ 2,149,124.19	644,737.26	30%	30%	EN PROCESO
4	HABITAT 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Zihuatanejo entre 15 de Junio y Paula Riojas, en la Colonia Buenavista	Colonia Buenavista	LP-PAV-HABITAT-03/15-05615	LICITACION PUBLICA	\$ 1,713,142.66	513,942.81	30%	30%	EN PROCESO
5	HABITAT 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Trinidad Rodríguez entre Estefanía Barrera y Belisario Ramos, en la Colonia 150 Aniversario	Colonia 150 Aniversario	LP-PAV-HABITAT-04/15-05615	LICITACION PUBLICA	\$ 1,417,318.69	425,195.61	45%	30%	EN PROCESO
6	HABITAT 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Incas entre Carretera Aeropuerto y Agustín Rodríguez, en la Colonia Buenos Aires Sur	Colonia Buenos Aires Sur	LP-PAV-HABITAT-05/15-05615	LICITACION PUBLICA	\$ 1,337,062.39	401,118.72	45%	30%	EN PROCESO

**TOTAL**

**2,966,543.34**