



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe y Avance de Obras Públicas (PROGRAMAS REGIONALES 2 2016)**  
**Ejercicio Fiscal 2016**

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PUREPECHAS ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y CARLOS OZUNA EN LA COLONIA LOS GARZA	LOS GARZA	INV-PAV-RAMO23-PR2-01/16	1,419,591.08	425,877.32	30%	30%	EN PROCESO
2	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA SALVADOR CUELLAR (AGAMENON) ENTRE ROSENDO CABALLERO GONZALEZ (BLVD GEA) Y DR. NESTOR GONZALEZ LUGO (BORELAS)	EL PROGRESO	INV-PAV-RAMO23-PR2-02/16	1,206,311.89	361,893.57	30%	30%	EN PROCESO
3	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR HIMENEO ENTRE BOULEVARD CARLOS CANSECO Y EURO POR HIMENEO ENTRE MONTE OLIMPO Y SELENE EN LA COLONIA EL PROGRESO	EL PROGRESO	INV-PAV-RAMO23-PR2-03/16	1,202,132.49	360,639.75	30%	30%	EN PROCESO
4	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR SAN CARLOS ENTRE HUASTECA Y LIMITE PONIENTE EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	MANUEL CAVAZOS LERMA	INV-PAV-RAMO23-PR2-04/16	932,949.29	279,884.79	30%	30%	EN PROCESO
5	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIVADA TARAHUMARAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y AGUSTIN RODRIGUEZ EN LA COLONIA LA SANDIA	LA SANDIA	INV-PAV-RAMO23-PR2-05/16	1,414,479.80	424,343.94	30%	30%	EN PROCESO
6	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO POR TAMATAN ENTRE EMILIO MADERO E IGLESIAS CALDERON EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA	INV-PAV-RAMO23-PR2-06/16	1,037,503.95	469,691.18	30%	45%	EN PROCESO
7	PROGRAMAS REGIONALES 2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CALLE ALEMANIA ENTRE CANADA E ITALIA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS	NACIONES UNIDAS	LP-PAV-RAMO23-PR2-01/16	2,389,859.55	716,957.87	30%	30%	EN PROCESO

**TOTAL \$ 3,039,288.42**

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*