

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2016)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero	
1	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	REHABILITACION DE PLAZA VILLAS DEL SOL CALLE CERRADA PLANETA EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	INV-PP-ESPACIOS PUBLICOS-09/16	1,207,855.92	1,181,744.70	98%	98%	EN PROCESO
2	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	REHABILITACION DE LA PLAZA LA FE II EN LA CALLE LA FE CON CALLE TULA EN LA COLONIA LA FE	LA FE	INV-PP-ESPACIOS PUBLICOS-08/16	1,404,440.97	1,288,157.45	95%	92%	EN PROCESO
3	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA PRIVADA 45A EN LA CALLE JOSE A. VALDEZ REYNA ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y CALLE PROF. BENJAMIN DE LA PEÑA EN LA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	INV-PP-ESPACIOSPUBLICOS-06/16	859,601.26	816,621.20	95%	95%	EN PROCESO
4	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA EN PRIVADA 20D, EN LA CALLE PATRICIO CHIRINOS ENTRE BLVD. CARLOS CANTU ROSAS Y CARLOS ROJAS, EN LA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	INV-PP-ESPACIOSPUBLICOS-02/16	996,380.35	830,903.12	85%	83%	EN PROCESO
5	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA EN PRIVADA 30B, EN LA CALLE PATRICIO CHIRINOS ENTRE BLVD. CARLOS CANTU ROSAS Y CARLOS ROJAS, EN LA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	INV-PP-ESPACIOSPUBLICOS-05/16	965,510.07	579,706.67	60%	60%	EN PROCESO
6	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA EN PRIVADA 22B, EN LA CALLE LIC. DAVID GUERRERO SRIU ENTRE CARLOS ROJAS Y BLVD. CARLOS CANTU ROSAS EN LA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	INV-PP-ESPACIOSPUBLICOS-03/16	1,040,693.05	834,686.55	80%	80%	EN PROCESO
7	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	CONSTRUCCION DE PLAZA EN PRIVADA 13B, EN LA CALLE LIC. DAVID GUERRERO SRIU ENTRE BLVD. CARLOS CANTU ROSAS Y JESUS GONZALEZ BASTIEN EN LA COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	INV-PP-ESPACIOSPUBLICOS-01/16	1,030,223.11	915,761.87	90%	89%	EN PROCESO
8	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	REHABILITACION DE PLAZA EN PRIVADA 24B EN CALLE REBECA GOMEZ DE LA CRUZ ENTRE CARLOS ROJAS Y BLVD. CARLOS CANTU ROSAS EN COLONIA NUEVA ERA	NUEVA ERA	INV-PP-ESPACIOSPUBLICOS-04/16	876,769.03	548,867.45	65%	63%	EN PROCESO
9	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	REHABILITACION DE PLAZA LA FE I EN LA CALLE LA FE CON FELIPE ANGELES EN LA COLONIA LA FE	LA FE	INV-PP-ESPACIOS PUBLICOS-07/16	1,625,569.07	812,784.54	50%	50%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 7,809,233.55