

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA AVE. DEL SOL UBICADA EN LA AVENIDA DEL SOL ENTRE GALAXIA Y SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	EL NOGAL	1,314,106.92	189,231.40	14%	14%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 189,231.40