



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas con Recursos Propios y Federales al 30 de Septiembre 2018
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA AVE. DEL SOL UBICADA EN LA AVENIDA DEL SOL ENTRE GALAXIA Y SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,314,106.92	1,039,070.01	13%	79%	EN PROCESO
2	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA SOLSTICIO UBICADA EN LA CALLE SOLSTICIO Y VERRADA EQUINOCCIO EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,309,096.91	690,783.57	50%	53%	EN PROCESO
3	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA LOS COLORINES UBICADA EN SELENE ENTRE CICLOPES Y MOMO EN LA COLONIA LOS COLORINES	LOS COLORINES	1,959,146.86	1,086,402.68	50%	55%	EN PROCESO
4	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA VILLAS DE SAN MIGUEL UBICADA EN SANTA INES ENTRE SAN FULGENCIO Y PRIV. SANTA INES EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	1,963,132.06	1,237,534.35	60%	63%	EN PROCESO
5	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA LAGOS UBICADA EN LAGO DE TORONTO ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y LAGO DE MONTEBELLO EN LA COLONIA LAGOS	LAGOS	2,198,554.38	659,566.31	15%	30%	EN PROCESO
6	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA AMPLIACION EL NOGAL UBICADA EN BADIAN ENTRE EMILIO ZAPATA Y LIMITE DE PROPIEDAD EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL	EL NOGAL	2,497,088.05	1,612,596.85	60%	65%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 6,325,953.77