

Total: 3744

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM13140400436100	Lp-Pav-Capufe/2013-02/14 Complemento De La Ampliacion Del Segundo Cuerpo De La Ave. Monterrey Entre Emiliano Zapata Y Anzures	06 CAPUFE 2013 REMANENTES	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,149,375	\$7,042,089	\$7,042,089	\$7,042,089	\$7,042,089	\$7,042,089	\$7,042,089	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566577	Lp-Obc-Capufe-01/15 Construcción De Blvd. Miraflores Entre Blvd. Colosio Y Blvd. Las Torres, Blvd. Las Torres Entre Blvd. Miraflores Y Acceso A Valles De Paraíso Y Blvd. Pedregal De San Angel Entre Bl	01 CAPUFE 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,145,382	\$21,567,952	\$21,567,952	\$21,567,952	\$10,343,409	\$10,343,409	\$10,343,409	47.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566594	Inv-Cm-Rcapufe-2014-01/15 Construcción De Complemento De Cunetas Y Revestimiento De Talud Con Concreto En Prolongación Monterrey Entre Pilotos Y Anzures, En Las Colonias Los Fresnos, Colinas De San	REMANENTE 2014 EN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,903	\$1,198,571	\$1,198,571	\$1,198,571	\$1,198,571	\$1,198,571	\$1,198,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: