

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
TAM13140400436100	Lp-Pav-Capufe/2013-02/14 Complemento De La Ampliación Del Segundo Cuerpo De La Ave. Monterrey Entre Emiliano Zapata Y Anzures	06 CAPUFE 2013 REMANENTE	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013
TAM14140300389268	Lp-Pav-Capufe-01-14 Ampliación Del Segundo Cuerpo De La Avenida Monterrey Entre La Calle Pilotos Y Boulevard Anzures	01 CAPUFE 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASA	Comunicaciones	En Ejecución	2014

Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$7,149,375	\$7,149,375	\$7,149,375	\$7,149,375	\$3,172,096	\$3,172,096	\$3,172,096	44.37	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$6,177,228	\$21,631,804	\$21,631,804	\$20,696,903	\$19,117,743	\$19,117,743	\$19,117,743	88.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: