

Total: 128

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAM13140400436100	Lp-Pav-Capufe/2013-02/14 Complemento De La Ampliación Del Segundo Cuerpo De La Ave. Monterrey Entre Emiliano Zapata Y Anzures	06 CAPUFE 2013 REMANENTE	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,149,375	\$7,043,907	\$7,043,907	\$7,043,907	\$6,580,742	\$6,580,742	\$6,580,742	93.42	\$0	Lote	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566577	Lp-Obc-Capufe-01/15 Construcción De Blvd. Miraflores Entre Blvd. Colosio Y Blvd. Las Torres, Blvd. Las Torres Entre Blvd. Miraflores Y Acceso A Valles De Paraiso Y Blvd. Pedregal De San Angel Entre Bl	01 CAPUFE 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,145,382	\$21,145,382	\$21,145,382	\$21,145,382	\$6,343,615	\$6,343,615	\$6,343,615	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566594	Inv-Cm-Rcapufe-2014-01/15 Construcción De Complemento De Cunetas Y Revestimiento De Talud Con Concreto En Prolongación Monterrey Entre Pilotos Y Anzures, En Las Colonias Los Fresnos, Colinas De San	REMANENTE 2014 EN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,903	\$1,233,903	\$1,233,903	\$1,233,903	\$370,171	\$370,171	\$370,171	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: