

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAM00170401048826	Ad-Estudios-Capufe-01/17 Estudios Tecnicos Y De Ingenieria De Transito Para Los Alcances De Los Proyectos De -1- Señalamiento Y Mejoras En Las Vialidades (Señalamientos Horizontal Y Vertial De Las N	03 CAPUFE 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación Y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVOLAREDO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$839,086	\$839,086	\$839,086	\$839,086	\$419,543	\$419,543	\$419,543	50.00		Lote	0	0.00	50.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM16160200672116	Solucion Vial Simon Bolivar Modernizacion De La Entrada A La Ciudad Por Carretera Antigua Y Salida Por Carretera Nacional, En Las Colonias Fraccionamiento Rio Bravo, Issate, Info	01 CAPUFE 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación Y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,541,945	\$28,251,892	\$28,251,892	\$28,251,892	\$28,251,892	\$28,251,892	\$28,251,892	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969198	Lp-Rec-Capufe-01/17 Rehabilitacion De La Carretera Nacional En Los Kilometros 8 644.84 Al 9 637.50 (Tramo 1), En Las Colonias: Lomas Del Popp, Modulo Industrial America, Jardines De La Hacienda Y Co	01 CAPUFE 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación Y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,508,887	\$10,508,887	\$10,508,887	\$10,508,887	\$9,981,657	\$9,981,657	\$9,981,657	95.00		Metros	0	0.00	95.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969203	Lp-Rec-Capufe-02/17 Rehabilitacion De La Carretera Nacional Entre Los Kilometros 9 637.35 Al 10 731.50 (Tramo 2), En Los Fraccionamientos America 1 Y 2 Y Colonia Granjas Guzman	02 CAPUFE 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación Y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,782,649	\$12,782,649	\$12,782,649	\$12,782,649	\$9,237,277	\$9,237,277	\$9,237,277	72.26	\$0	Metros	0	0.00	72.00	Financiera: / Físico: / Registro: