

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM16160200672116	Solucion Vial Simon Bolivar Modernizacion De La Entrada A La Ciudad Por Carretera Antigua Y Salida Por Carretera Nacional, En Las Colonias Fraccionamiento Rio Bravo, Issste, Info	01 CAPUFE 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,541,945	\$27,503,780	\$27,503,780	\$27,503,780	\$27,503,780	\$27,503,780	\$27,503,780	100.00	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: