

Total: 3744

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM15150300565581	Ad-B-Rfism-2014-01/15 Construccin De Banqueta En: 1. Pablo Gonzalez Entre Doroteo Arango Y Soledad Seañez (Frente #209), 2. Panfilo Natera Entre Doroteo Arango Y Soledad Seañez (Frente # 211), 3.Dor	REMANENTE FISMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565635	Ad-Ds-Fism-2015-02/15 Construccin De Drenaje Sanitario En La Calle Saito, Soules Y Sarmiento Entre Santana Y Sara En Las Colonias Union Del Recuerdo Y Los Sanchez	01 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$259,688	\$271,539	\$271,539	\$271,539	\$271,539	\$271,539	\$271,539	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565662	Ad-Ds-Fism-2015-03/15 Construccin De Drenaje Sanitario En Privada Aquiles Serdan Entre Durazno Y Limonero Y Por Durazno Entre Aquiles Serdan Y Francisco Villa En La Colonia Granjas Economicas I	02 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,856	\$163,765	\$163,765	\$163,765	\$163,765	\$163,765	\$163,765	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565673	Ad-Ds-Fism-2015-04/15 Construccin De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Suchiate Entre Mayas Y Articulo 123 En La Colonia Ampliacion Voluntad Y Trabajo Iii	03 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$142,165	\$151,857	\$151,857	\$151,857	\$151,857	\$151,857	\$151,857	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565682	Ad-Ds/Ag-Fism-2015-05/15 Construccin Dela Red Drenaje Sanitario Y La Red De Agua Potable En La Calle San Lorenzo Entre Mayas Y Limite Sur En La Colonia Ampliacion Voluntad Y Trabajo Iii	04 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,289	\$38,452	\$38,452	\$38,452	\$38,452	\$38,452	\$38,452	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565688	Ad-Ap-Fism-2015-06/15 Construccin De Agua Potable En La Calle Saito, Soules Y Sarmiento Entre Santana Y Sara En Las Colonias Union Del Recuerdo Y Los Sanchez	05 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,487	\$282,190	\$282,190	\$282,190	\$282,190	\$282,190	\$282,190	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565703	Ad-Ap-Fism-2015-07/15 Construccin De Agua Potable En Privada Aquiles Serdan Entre Durazno Y Limonero Y Por Durazno Entre Aquiles Serdan Y Francisco Villa En La Colonia Granjas Economicas I	06 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,016	\$161,974	\$161,974	\$161,974	\$161,974	\$161,974	\$161,974	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565706	Ad-Ap-Fism-2015-08/15 Construccin De La Red De Agua Potable En La Calle Rio Suchiate Entre Mayas Y Articulo 123 En La Colonia Ampliacion Voluntad Y Trabajo Iii	07 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$108,974	\$114,580	\$114,580	\$114,580	\$114,580	\$114,580	\$114,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565717	Ad-Ap-Fism-2015-09/15 Terminacion De La Red De Agua Potable En El Ejido El Progreso	08 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,734	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	\$86,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565731	Ad-B-Fism-2015-10/15 Construccin De Banquetas En Magnolia Entre Ave Begonia Y Ave Del Rosal, En La Col. Granjas Economicas Ii	09 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$201,799	\$201,538	\$201,538	\$201,538	\$201,538	\$201,538	\$201,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565773	Inv-B-Fism-2015-01/15 Construccin De Banquetas En Magnolia Entre Carretera Nacional Y Avenida Begonia En La Colonia Granjas Economicas Ii	10 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	\$993,112	\$993,112	\$993,112	\$993,112	\$993,112	\$993,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565790	Inv-Pav-Fism-2015-02/15 Pavimentacion Asfatica En La Calle Rodeo Oriente Y Poniente Entre Arturo Garza Elizondo Y Rodeo Sur Por La Calle Rodeo Sur Entre Rodeo Oriente Y Rodeo Poniente, En La Colonia E	11 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	\$992,217	\$992,217	\$992,217	\$992,217	\$992,217	\$992,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565803	Inv-Pav-Fism-2015-03/15 Pavimentacion Asfaltica En La Calle Quirino Mendoza Entre Sabino Y Narciso Serrada Sevilla En La Colonia Santa Cecilia	12 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565822	Lp-Pav-Fism-2015-02/15-4615 Pavimentacion Asfaltica En La Calle Villanueva Entre Carretera Nacional Y Ave. Avicultura En La Colonia Granjas Guzman	13 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM15150300565844	Lp-Ds-Fism-2015-03/15 Construccion De La Tercera Etapa De Extension Del Colector Sanitario Coyote Alto	14 FISMUN 2015	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565858	Lp-Ds-Fism-2015-04/15 Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En El Ejido El Progreso	15 FISMUN 2015	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565867	Lp-Ds-Fism-2015-05/15 Primera Etapa De La Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia America Iv	16 FISMUN 2015	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565890	Lp-Ds-Fism-2015-06/15 Rehabilitacion Del Colector Y Subcolector Coyote Y Sur Poniente, En La Colonia Alfonso Gutierrez	17 FISMUN 2015	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150300565897	Lp-Ds-Fism-2015-07/15 Construccion Del Subcolector De Drenaje Sanitario En La Colonia Union Del Recuerdo	18 FISMUN 2015	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM15150400597700	Inv-Ele-Fism-2015-04/15 Electrificacion En La Calle Impar Entre Rabimocho Y El Sabino En Las Colonias Granjas Treviño	20 FISMUN 2015	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: