

Total: 128

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM15150300565581	Ad-B-Fism-2014-01/15 Construccion De Banqueta En: 1. Pablo Gonzalez Entre Doroteo Arango Y Soledad Seañez (Frente #209), 2. Panfilo Wattera Entre Doroteo Arango Y Soledad Seañez (Frente # 211), 3.Dor	REMANENTE FISMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	\$106,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565635	Ad-Ds-Fism-2015-02/15 Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Saito, Soules Y Sarmiento Entre Santana Y Sara En Las Colonias Union Del Recuerdo Y Los Sanchez	01 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$259,688	\$259,688	\$259,688	\$259,688	\$77,906	\$77,906	\$77,906	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565662	Ad-Ds-Fism-2015-03/15 Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Aquiles Serdan Entre Durazno Y Limonero Y Por Durazno Entre Aquiles Serdan Y Francisco Villa En La Colonia Granjas Economicas I	02 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,856	\$164,856	\$164,856	\$164,856	\$49,457	\$49,457	\$49,457	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565673	Ad-Ds-Fism-2015-04/15 Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Suchiate Entre Mayas Y Articulo 123 En La Colonia Ampliacion Voluntad Y Trabajo Iii	03 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$142,165	\$142,165	\$142,165	\$142,165	\$42,650	\$42,650	\$42,650	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565682	Ad-Ds/Ap-Fism-2015-05/15 Construccion Dela Red Drenaje Sanitario Y La Red De Agua Potable En La Calle Saito, Soules Y Sarmiento Entre Santana Y Sara En Las Colonias Union Del Recuerdo Y Los Sanchez	04 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,289	\$65,289	\$65,289	\$65,289	\$19,587	\$19,587	\$19,587	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565688	Ad-AP-Fism-2015-06/15 Construccion De Agua Potable En La Calle Saito, Soules Y Sarmiento Entre Santana Y Sara En Las Colonias Union Del Recuerdo Y Los Sanchez	05 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,487	\$271,487	\$271,487	\$271,487	\$81,446	\$81,446	\$81,446	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565703	Ad-AP-Fism-2015-07/15 Construccion De Agua Potable En Privada Aquiles Serdan Entre Durazno Y Limonero Y Por Durazno Entre Aquiles Serdan Y Francisco Villa En La Colonia Granjas Economicas I	06 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,016	\$162,016	\$162,016	\$162,016	\$48,605	\$48,605	\$48,605	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565706	Ad-AP-Fism-2015-08/15 Construccion De La Red De Agua Potable En La Calle Rio Suchiate Entre Mayas Y Articulo 123 En La Colonia Ampliacion Voluntad Y Trabajo Iii	07 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$108,974	\$108,974	\$108,974	\$108,974	\$32,692	\$32,692	\$32,692	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565717	Ad-AP-Fism-2015-09/15 Terminacion De La Red De Agua Potable En El Ejido El Progreso	08 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,734	\$175,734	\$175,734	\$175,734	\$52,720	\$52,720	\$52,720	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565731	Ad-B-Fism-2015-10/15 Construccion De Banquetas En Magnolia Entre Ave Begonia Y Ave Del Rosal, En La Col. Granjas Economicas Ii	09 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$201,799	\$201,799	\$201,799	\$201,799	\$201,538	\$201,538	\$201,538	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565773	Inv-B-Fism-2015-01/15 Construccion De Banquetas En Magnolia Entre Carretera Nacional Y Avenida Begonia En La Colonia Granjas Economicas Ii	10 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	\$442,397	\$442,397	\$442,397	42.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565790	Inv-Pav-Fism-2015-02/15 Pavimentacion Asfaltica En La Calle Rodeo Oriente Y Poniente Entre Arturo Garza Elizondo Y Rodeo Sur Por La Calle Rodeo Sur Entre Rodeo Oriente Y Rodeo Poniente, En La Colonia E	11 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	\$372,408	\$372,408	\$372,408	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565803	Inv-Pav-Fism-2015-03/15 Pavimentacion Asfaltica En La Calle Quirino Mendoza Entre Sabino Y Narciso Serrada Sevilla En La Colonia Santa Cecilia	12 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	\$337,220	\$337,220	\$337,220	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565822	Ip-Pav-Fism-2015-02/15-4615 Pavimentacion Asfaltica En La Calle Villanueva Entre Carretera Nacional Y Ave. Avicultura En La Colonia Granjas Guzman	13 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565844	Ip-Ds-Fism-2015-03/15 Construccion De La Tercera Etapa De Extension Del Colector Sanitario Coyote Alto	14 FISMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	#####	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

