

Total: 75

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM16160100622917	Construcción De Centro Médico Con Equipamiento, Ubicado En Avenida Vencedor Entre Canadá Y Diploma - 2423	2423	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Salud	En Ejecución	2016		\$6,824,039	\$6,824,039	\$6,824,039	\$2,047,212	\$2,047,212	\$2,047,212	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100622977	Favimentación Asfáltica En La Calle Francés Entre El Bayito Y La Sandía - 2808	2808	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,026,886	\$1,026,886	\$1,026,886	\$308,066	\$308,066	\$308,066	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100623347	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 2594	2594	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,378,406	\$2,378,406	\$2,378,406	\$713,522	\$713,522	\$713,522	30.00	\$0	Metros lineales	496	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100623459	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 2631	2631	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,522,761	\$6,522,761	\$6,522,761	\$1,956,828	\$1,956,828	\$1,956,828	30.00	\$0	Metros lineales	520	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100623528	Favimentación Asfáltica De La Calle Buenos Aires Entre Lucio Blanco Y La Sandía, Colonia Unión Del Recuerdo - 2787	2787	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$986,857	\$986,857	\$986,857	\$296,057	\$296,057	\$296,057	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100623773	Rehabilitación De Colector Ribereño Sector Poniente 2da Etapa - 2457	2457	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,852,174	\$7,852,174	\$7,852,174	\$2,355,652	\$2,355,652	\$2,355,652	30.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100623830	Construcción De La Red De Agua Potable - 2614	2614	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,017,604	\$1,017,604	\$1,017,604	\$305,281	\$305,281	\$305,281	30.00	\$0	Metros lineales	496	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100623894	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Naciones Unidas - 2651	2651	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,911,347	\$2,911,347	\$2,911,347	\$873,404	\$873,404	\$873,404	30.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160100624383	Favimentación Asfáltica En Privada Jesús Santana Entre Lucio Blanco Y La Sandía - 2834	2834	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,053,276	\$1,053,276	\$1,053,276	\$315,983	\$315,983	\$315,983	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160100624533	Construcción De Aula Con Baño En Jardín De Niños Club De Leones - 2770	2770	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2016		\$518,712	\$518,712	\$518,712	\$155,614	\$155,614	\$155,614	30.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.