

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM17170300947756	Construcción E La Electrificación Por Calle Ramón Guerrero Entre Palau Y Limite Poniente En La Colonia Ejido El Bayito - 108028	108028	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$449,503	\$723,568	\$723,568	\$723,568	\$723,568	\$723,568	\$723,568	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947757	Construcción De La Electrificación En La Calle Durazo Entre Francisco Villa Y Aquiles Serdán En La Colonia Granjas Económicas Número Uno - 108025	108025	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,587	\$142,899	\$142,899	\$142,899	\$142,899	\$142,899	\$142,899	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947758	Construcción De La Electrificación Por Jiménez Entre Zuazua Y Emiliano Zapata Colonia Granjas Regina - 108014	108014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$513,718	\$276,385	\$276,385	\$276,385	\$276,385	\$276,385	\$276,385	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947759	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Saïto Entre Sara Y Los Sanchez Avenida Sarmiento Entre Santa Ana Y Limite Poniente - 108010	108010	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,587	\$377,124	\$377,124	\$377,124	\$377,124	\$377,124	\$377,124	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300947760	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Por Avenida Lago De Moreno Entre Calle Emilio Madero Y Calle Irapuato - 107993	107993	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,562,400	\$4,562,400	\$4,562,400	\$4,562,400	\$3,715,531	\$3,715,531	\$3,715,531	81.44	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947761	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ramón Guerrero Entre Palau Y Avenida Uno Avenida Uno Entre Calle Ramón Guerrero Y Limite N - 107950	107950	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,532	\$344,552	\$344,552	\$344,552	\$344,552	\$344,552	\$344,552	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947762	Construcción De La Red De Agua Potable Por Calle Prolongación Manuelita Valdez Entre Avenida Apolinar Campa Y Avenida Evarista Guerra - 108170	108170	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,304,886	\$1,161,502	\$1,161,502	\$1,161,502	\$1,161,502	\$1,161,502	\$1,161,502	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947763	Construcción De La Electrificación Avenida Raul García Entre Emilio Madero Y Trinidad Rodríguez Privada Cesareo García Entre La Presa Y Raul - 108165	108165	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$417,396	\$246,983	\$246,983	\$246,983	\$246,983	\$246,983	\$246,983	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947764	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Por Avenida Cuco Sanchez Entre Privada Adalberto Martínez Y Calle Eulalio Gonzalez - 107919	107919	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,157,512	\$3,056,690	\$3,056,690	\$3,056,690	\$3,056,690	\$3,056,690	\$3,056,690	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947765	Construcción De La Red De Agua Potable Por La Calle Ramón Guerrero Entre Avenida Uno Y Avenida Palau Avenida Dos Entre Limite Su Y Limite No - 107745	107745	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$555,433	\$451,817	\$451,817	\$451,817	\$451,817	\$451,817	\$451,817	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947766	Mejoramiento De Lado Norte Del Edificio Del Velatorio Para Instalaciones De Un Comedor Comunitario Incluye Equipamiento - 107622	107622	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	335	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,346,196	\$2,346,196	\$2,346,196	\$2,346,196	\$2,346,196	\$2,346,196	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TAM17170300947767	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Por Calle Arturo Alvarez V Entre Roberto Alvarez Y Xaviere Alejandro Alvarez - 107865	107865	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,007,694	\$1,817,706	\$1,817,706	\$1,817,706	\$1,817,706	\$1,817,706	\$1,817,706	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947768	Construcción De La Red Drenaje Sanitario Por La Calle Prolongacion Manuelita Valdez Entre Avenida Apolinar Campa Y Evarista Guerra - 107831	107831	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,576,118	\$1,434,721	\$1,434,721	\$1,434,721	\$1,434,721	\$1,434,721	\$1,434,721	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947769	Construcción De La Red De Agua Potable Calle Saito Entre Sara Y Sanchez Calle Sanchez Entre Saito Y Soules - 107810	107810	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,746	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947770	Construcción De La Red De Agua Potable Por La Avenida Mario Moreno Entre Calle Adalberto Martinez Y Calle Lola Beltan Avenida Jose Alfredo - 107701	107701	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,788,003	\$1,784,223	\$1,784,223	\$1,784,223	\$1,784,223	\$1,784,223	\$1,784,223	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170300947771	Mejoramiento De Lado Sur Oriente Del Edificio Del Laboratorio Para Instalaciones De Un Dispensario Médico Ubicado En Avenida Monte Olimpo - 107673	107673	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Obra para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Salud	En Ejecución	2017	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300947772	Construcción De La Electrificación Calle Juan Alvarez Entre Raul Garcia Y Roberto Alvarez Calle Ramon Garibay Entre Manuelita Valdez Y Glori - 108159	108159	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,015,477	\$764,178	\$764,178	\$764,178	\$764,178	\$764,178	\$764,178	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030555	Construcción De La Electrificación Avenida Andres Martinez Entre Calle Luis Garcia Y Emiliano Zapata - 108182	108182	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,675,616	\$1,627,505	\$1,627,505	\$1,627,505	\$1,627,505	\$1,627,505	\$1,627,505	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170401030557	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Avenida Ejercito Trigarante Y Avenida Insurgentes - 107975	107975	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,796,438	\$4,796,438	\$4,796,438	\$4,796,438	\$4,474,832	\$4,474,832	\$4,474,832	93.29	\$0	Metros lineales	600	100.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030558	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Por Calle Luis Garcia Entre Arturo Cortez Villada Y Boulevard Los Presidentes - 107884	107884	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,375,103	\$4,045,902	\$4,045,902	\$4,045,902	\$3,836,558	\$3,836,558	\$3,836,558	94.83	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030559	Construcción De La Red De Agua Potable Por La Calle Luis Garcia Entre Monterrey Y Andres Martinez Calle Francisco Garza - 107778	107778	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,999,505	\$2,992,734	\$2,992,734	\$2,992,734	\$2,992,734	\$2,992,734	\$2,992,734	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030560	Construcción De Centro Médico En Rio Grisielva Y Rio Churubusco En La Colonia El Campanario - 107524	107524	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	Demarcaciones Municipales y de las Entidades Federativas	1004 PAIS	23-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Salud	En Ejecución	2017	\$7,057,542	\$6,710,730	\$6,710,730	\$6,710,730	\$6,710,730	\$6,710,730	\$6,710,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.