

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAMI6160100623773	Rehabilitación De Colector Ribereño Sector Poniente 2da Etapa - 2457	2457	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,865,500	\$7,852,174	\$7,852,174	\$7,852,174	\$7,852,174	\$7,852,174	\$7,852,174	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874796	Construcción De Electrificación En La Calle Durazno Entre Francisco Villa Y Aquiles Serdán - 33872	33872	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAMI7170200874797	Construcción De Red De Agua Potable Avenida Evarista Guerra Entre Juan Álvarez Y Trinidad Rodríguez - 33910	33910	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,304,886	\$1,304,886	\$1,304,886	\$1,304,886	\$391,556	\$391,556	\$391,556	30.01	\$0	Metros lineales	120	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAMI7170200874798	Construcción De Electrificación Raúl García Entre Emilio Madero Y Trinidad Rodríguez Sin Número Entre Línea Del Gas Y Raúl García - 33905	33905	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874799	Construcción De Electrificación Juan Álvarez Gutiérrez Entre Raúl García Y Roberto Álvarez - 33891	33891	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,883,190	\$1,883,190	\$1,883,190	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874800	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Saito Entre Sara Y Los Sanchez Sarmiento Entre Santa Ana Y Límite Poniente - 33844	33844	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,587	\$385,587	\$385,587	\$385,587	\$295,931	\$295,931	\$295,931	76.75	\$0	Metros lineales	225	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874801	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Lago De Moreno Entre Emilio Madero Y Boulevard Universidad - 33826	33826	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,562,400	\$4,562,400	\$4,562,400	\$4,562,400	\$1,366,004	\$1,366,004	\$1,366,004	29.94	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874802	Construcción De Electrificación Por Ramón Guerrero Entre Palau Y 33885 Límite Poniente - 33885	33885	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			BIENESTAR SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874803	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Por Evarista Guerra Entre Trinidad Rodríguez Y Juan Álvarez Apolinar Campa Entre Trinidad Rodríguez - 33617	33617	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,576,118	\$1,576,118	\$1,576,118	\$1,576,118	\$745,954	\$745,954	\$745,954	47.33	\$0	Metros lineales	120	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874804	Construcción De La Red De Agua Potable Saito Entre Sara Y Sánchez Sánchez Entre Saito Y Soules Sarmiento Entre Santa Ana Y Límite Poniente - 33610	33610	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$243,750	\$363,746	\$363,746	\$107,010	\$107,010	\$107,010	\$107,010	29.42	\$0	Metros lineales	225	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAMI7170200874805	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ramón Guerrero Entre Palau Y Avenida Uno Avenida Uno Entre Ramón Guerrero Y Límite Norte - 33788	33788	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$330,000	\$347,996	\$347,996	\$347,996	\$308,177	\$308,177	\$308,177	88.56	\$0	Metros lineales	250	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TAM1710200874806	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Eje Sánchez Rotore Privada Adalberto Martínez Y Eulialio González - 33773	33773	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,157,512	\$3,157,512	\$3,157,512	\$3,157,512	\$945,375	\$945,375	\$945,375	29.94	\$0	Metros lineales	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1710200874807	Construcción De Red De Agua Potable Ramón Guerrero Entre Avenida Uno Y Límite Poniente Avenida Dos Entre Límite Sur Y Límite Norte - 33582	33582	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$555,433	\$555,433	\$555,433	\$555,433	\$165,723	\$165,723	\$165,723	29.84	\$0	Metros lineales	250	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1710200874808	Construcción De Red De Agua Potable Por La Calle Mario Moreno Entre Adalberto Martínez Y Lola Beltrán Alfredo Jiménez Entre Adalberto Martí - 33579	33579	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,788,003	\$1,788,003	\$1,788,003	\$1,788,003	\$535,267	\$535,267	\$535,267	29.94	\$0	Metros lineales	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1710200874809	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Ana Lilia Entre Gloria Álvarez Y Gloria Verónica Flor Elena Entre Gloria Álvarez Y Gloria V - 33741	33741	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,007,694	\$2,007,694	\$2,007,694	\$2,007,694	\$593,718	\$593,718	\$593,718	29.57	\$0	Metros lineales	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM1710300947766	Mejoramiento De Lado Norte Del Edificio Del Velatorio Para Instalaciones De Un Comedor Comunitario Incluye Equipamiento - 107622	107622	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$545,217	\$545,217	\$545,217	24.78	\$0	Otros	120	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM1710300947771	Mejoramiento De Lado Sur Oriente Del Edificio Del Velatorio Para Instalaciones De Un Dispensario Médico Ubicado En Avenida Monte Olimpo - 107673	107673	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENESTAR SOCIAL	Salud	En Ejecución	2017	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	\$1,177,926	\$353,378	\$353,378	\$353,378	30.00	\$0	Otros	600	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.