

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM00170401048832	Lp-Pav-Ramo23-FE-08/17 Pavimentación Asfáltica Por Vagabundo Entre Coote Y Terranova En La Colonia Granjas Treviño	10 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,032,925	\$3,036,547	\$3,036,547	\$3,036,547	\$2,813,785	\$2,813,785	\$2,813,785	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM16170100851261	Construccion De Paso Vehicular En El Entronque Del Segundo Anillo Periferico Y Blvd. Dr. Carlos Canseco En El Fraccionamiento El Progreso	01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$43,021,564	\$43,021,564	\$41,058,960	\$41,058,960	\$41,058,960	\$41,058,960	\$41,058,960	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM16170100851266	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Por Privada Monte Olimpo Entre Boulevard Gea Y Esfinge En La Colonia El Progreso	02 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$952,200	\$952,200	\$952,200	\$952,200	\$925,737	\$925,737	\$925,737	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969369	Lp-Pav-Ramo23-FE-01-17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Por Artículo 19 Entre Artículo 123 Y Art. 130 Col. Constitucional	01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,334,681	\$4,337,231	\$4,337,231	\$4,337,231	\$4,326,012	\$4,326,012	\$4,326,012	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969372	Lp-Pav-Ramo23-FE-02/17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Por General Cedillo Entre Bulalio Gutierrez Y Pedro Arguñales, Incluye: Banquetas, Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En La Colonia Las A	02 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,173,130	\$3,175,866	\$3,175,866	\$3,175,866	\$2,856,490	\$2,856,490	\$2,856,490	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969375	Lp-Pav-Ramo23-FE-03/17 Pavimentación Asfáltica Por Arkansas Entre Blvd. Anzures Y Cananea Col Los Fresnos	03 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,475,274	\$2,478,153	\$2,478,153	\$2,478,153	\$2,475,274	\$2,475,274	\$2,475,274	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969465	Lp-Pav-Ramo23-FE-04/17 Pavimentación Asfáltica Por La Banda Entre Aguas Negras Y El Estero, En La Colonia Unión Del Recuerdo	04 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,030,007	\$3,030,134	\$3,030,134	\$3,030,134	\$3,030,007	\$3,030,007	\$3,030,007	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969469	Lp-Pav-Ramo23-FE-05/17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Por Centauro Del Norte Entre Iglesias Calderon Y Pedro Perez Ibarra En La Colonia Francisco Villa	5 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,709,010	\$4,713,611	\$4,713,611	\$4,713,611	\$4,646,028	\$4,646,028	\$4,646,028	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969472	Lp-Pav-Ramo23-FE-06/17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Por Privada Martin Corona Entre Jose Rodriguez Y Diaz Lombardo Col. Francisco Villa	06 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,966,273	\$3,972,080	\$3,972,080	\$3,972,080	\$3,766,865	\$3,766,865	\$3,766,865	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969475	Lp-Pav-Ramo23-FE-07/17 Pavimentación Asfáltica Por San Miguel De Allende Entre Bustamante Y Regompcion Rosal En La Col. Itavu	07 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,089,617	\$5,094,563	\$5,094,563	\$5,094,563	\$4,944,078	\$4,944,078	\$4,944,078	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969482	Lp-Pav-Ramo23-FE-09/17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Por Prolongacion Propiedad Privada Entre Arboledas Y Rio Loira Col. Primer De Enero	08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,940,794	\$2,940,879	\$2,940,879	\$2,940,879	\$2,940,794	\$2,940,794	\$2,940,794	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170300969486	Lp-Pav-Ramo23-FE-10/17 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Por Manuelita Valdez Ibarra Entre Andrea Martinez Y Belisario Ramos, Incluye: Línea De Drenaje Sanitario Y Banquetas En La Col. Independen	09 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	U130	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,220,729	\$220,938	\$220,938	\$220,938	\$2,107,678	\$2,107,678	\$2,107,678	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: