

Total: 131

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM13130400258474	Ad-Is-Ffm-22/13terminacion De Construccion De Cooperativa En La Primaria "Salon Vespertina "Salon Martinez Salazar" Ubicada En Diaz Lombardo No. 9901, Col. Genaro Alvarez Valdez	38 FORTAMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$189,976	\$189,976	\$189,976	\$189,976	\$159,106	\$159,106	\$159,106	83.75	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM13130400258500	Inv-As-Ffm-20/13construccion De Linea A Presion De 10" De Diametro En Fracc. Guerrero Del Sol.	41 FORTAMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,163,084	\$1,163,084	\$1,163,084	\$1,163,084	\$666,672	\$666,672	\$666,672	57.32	\$0	Metro Lineal	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM13130400258508	Inv-Ep-Ffm-21/13 Suministro E Instalacion De Sistema Impermeable En Cubierta Del Teatro De La Ciudad Adolfo Lopez Mateos	42 FORTAMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$633,700	\$635,080	\$635,080	\$635,080	\$635,080	\$635,080	\$635,080	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM13130400258534	Lp-De-Ffm-06/13construccion Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales, En La Col. Guerrero Del Sol	44 FORTAMUN 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,276,530	\$5,276,530	\$5,276,530	\$5,276,530	\$4,580,572	\$4,580,572	\$4,580,572	86.81	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM13140100297154	02 Alumbrado	02 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$116,235,098	\$116,235,098	\$116,235,098	\$116,235,098	\$51,441,990	\$51,441,990	\$51,441,990	44.26	\$0	Acción	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM14140200342029	Lp-Is-Ffm-2014-01-14 Primaria De Nueva Creacion Ubicada En Calle San Mateo Entre Ave. Santa Ursula Y Santa Emilia En Fraccionamiento Villas De Sanmiguel	03 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,142,035	\$10,142,035	\$10,142,035	\$10,142,035	\$4,482,103	\$4,482,103	\$4,482,103	44.19	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM14140200342037	Lp-Is-Ffm-2014-02-14 Primaria De Nueva Creacion En Reservas Territoriales	04 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,934,752	\$10,934,752	\$10,934,752	\$10,934,752	\$4,001,966	\$4,001,966	\$4,001,966	36.60	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM14140200342048	Lp-Ep-Ffm-04-14 Construccion De Plaza Pies Mojados Ubicada En Calle Guatemala Oriente Entre Santa Martha Y Francisco Munguia En Col. Hacienda J. Longoria	05 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,809,051	\$5,809,051	\$5,809,051	\$5,809,051	\$2,280,489	\$2,280,489	\$2,280,489	39.26	\$0	Plaza	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM14140200342063	Lp-Pav-Ffm-2014-05-14 Pavimentacion En Emilio Madero Entre Centauro Del Norte Y Huasteca	07 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMULIPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,067,107	\$4,067,107	\$4,067,107	\$4,067,107	\$1,220,132	\$1,220,132	\$1,220,132	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM14140200342085	Lp-Ep-Ffm-2014-03-14 Construccion De Plaza Pies Mojados Ubicada En El Blvd. Carlos Cantu Risas En Col. Nueva Era	06 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,900,642	\$1,900,642	\$1,900,642	\$1,900,642	\$570,193	\$570,193	\$570,193	30.00	\$0	Plaza	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TAM14140300391875	Inv-Pav-Ffm/2011-01/14 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Privada Londres Entre Carretera Anahuac Y Limite Sur, Colonia Voluntad Y Trabajo I.	01 FORTAMUN REMANENTE s 2011	Tamaulipa	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140300391899	Inv-Pav-Ffm/2011-02/14 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cerrada 48 Entre Florencio Alvarado Y Limite Oriente, Colonia Nueva Era.	02 FORTAMUN REMANENTE s 2011	Tamaulipa	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanizac ión	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140300391920	Ip-Pav-Ffm/2012-06/14 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Medellin Entre Rio Loira Y Rio Nilo , En La Col. Voluntad Y Trabajo Ii Y Iii	01 FORTAMUN REMANENTE s 2012	Tamaulipa	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanizac ión	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140300391949	Inv-Pav-Ffm/2013-03/14pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Florencio Alvarado Entre Horacio Garza Y Vias B.J.	01 FORTAMUN REMANENTE s 2013	Tamaulipa	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanizac ión	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140300391965	Inv-Pav-Ffm/2013-04/14pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Privada 49 Entre Horacio Garza Y Limite Norte En La Colonia Nueva Era.	02 FORTAMUN REMANENTE s 2013	Tamaulipa	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanizac ión	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140300391974	Ip-Pav-Ffm/2013-07/14pavimentacion Tomas Urbina Norte Entre Villistas Y Silvestre Terrazas	03 FORTAMUN REMANENTE s 2013	Tamaulipa	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanizac ión	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TAM14140300391982	Lp-Pav-Ffm/2013-08/14pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Monte Olimpo Entre Himeneo Y Momo En La Col. Reservas Territoriales	04 FORTAMUN REMANENTE 2013	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140400435889	Inv-Pav-Od-07/14-01615 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adelitas Entre Iglesias Calderon Y Joaquin Alvarez, En La Colonia Francisco Villa.	08 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140400435908	Lp-Pav-Od-01/14-01615 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Articulo 28 Entre Blvd. Canseco Y Segundo Anillo Periferico, En La Colonia Constitucional	09 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140400435951	Lp-Deportes-Od-26/14- Rehabilitacion De Dos Canchas De Futrap En El Polvo Enamorado	10 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140400435966	Inv-Pav-Od-09/14 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Viena Entre Atenas E Irlanda, En La Colonia Reforma Urbana	11 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140400435975	Inv-Pav-Od-10/14 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Berlin Entre Atenas E Irlanda En Las Colonias Reforma Urbana.	12 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAM14140400435993	Inv-Pac-Od-66/14 Pavimentacion Concreto Hidraulico En Juan Dozal Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte Co. Francisco Villa.	13 FORTAMUN 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.