

Total: 3744

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM14150200510043	Lp-Pav-Ffm-2014-02-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Viena Entre Boulevard Anahuac Y Prolongacion Tamaulipas Col. Unidad Nacional	REMANENTE FORTAMUN 2014 - 01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,801,870	\$1,791,088	\$1,791,088	\$1,791,088	\$1,791,088	\$1,791,088	\$1,791,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200508626	Lp-Pp-Ffm-05/15 Construccion De Plaza Tobogan Incluye: Pies Mojados En La Calle Leyes De Reforma Entre Art. 7 Y Art. 6, En La Colonia Constitucional	03 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,156,272	\$4,156,272	\$4,156,272	\$4,156,272	\$3,547,666	\$3,547,666	\$3,547,666	85.36	\$0	Lote	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509801	Inv-Deportes-Ffm-01-15 Construccion De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico En Area Deportiva En La Calle Eva Samano Y Prol. Viena	04 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2015	\$965,598	\$1,421,291	\$1,421,291	\$1,421,291	\$1,421,291	\$1,421,291	\$1,421,291	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509819	Inv-Pp-Ffm-02-15 Construccion De Plaza En Fracc. Los Angeles	05 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$824,704	\$690,193	\$690,193	\$690,193	\$690,193	\$690,193	\$690,193	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509872	Lp-Pav-Ffm-03-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Berlin Entre Blvd. Anahuac Y Prol. Tamaulipas	06 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,212,845	\$1,991,978	\$1,991,978	\$1,991,978	\$1,991,978	\$1,991,978	\$1,991,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509917	Lp-Pav-Ffm-04-15 Pavimentacion Asfaltica De Calles Recolectores Entre Paso De Los Indios Y La Pileta	07 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,627,053	\$2,280,578	\$2,280,578	\$2,280,578	\$2,280,578	\$2,280,578	\$2,280,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509968	Lp-Pav-Ffm-Od-03-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Valle Hermoso Entre Huasteca Y Eva Samano	08 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,014,450	\$2,083,497	\$2,083,497	\$2,083,497	\$2,083,497	\$2,083,497	\$2,083,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565468	Lp-Ep-Ffm-07/15 Centro De Monitoreo Y Control De La Diabetes Infantil (Segunda Etapa).	09 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Salud	En Ejecución	2015	\$3,452,596	\$3,092,464	\$3,092,464	\$3,092,464	\$3,092,464	\$3,092,464	\$3,092,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565497	Lp-Ie-Ffm-08/15 Construccion De Tres Aulas En Jardin De Niños En La Colonia Valles De Anahuac	10 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,869,812	\$1,869,812	\$1,869,812	\$1,869,812	\$1,246,493	\$1,246,493	\$1,246,493	66.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565549	Lp-Ie-Ffm-09/15 Construccion De Escuela Secundaria En El Fraccionamiento San Andres	11 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2015	\$22,273,470	\$22,273,470	\$22,273,470	\$22,273,470	\$14,881,623	\$14,881,623	\$14,881,623	66.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565572	Lp-Ds-Rfism-2013-01/15 Construccion De 2da Etapa De Colector Coyote Alto Entre Pozo De Visita 25 Ubicado En Ave. Loma Bella Y Calle Loma Blanca Hasta El Pozo De Visita 33 Ubicado Por La Calle Loma Baj	REMANENTE FISMUN 2013 01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,918,311	\$1,918,311	\$1,918,311	\$1,918,311	\$1,718,330	\$1,718,330	\$1,718,330	89.58	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150400597529	Lp-Pp-Od-13/15 Plaza Lomas Del Rio (Incluye Pies Mojados)	12 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,988,308	\$2,988,308	\$2,988,308	\$2,988,308	\$2,988,308	\$2,988,308	\$2,988,308	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150400597535	Lp-Puentes-Od-07/15 Construccion De Puente Peatonal Para El Cruce De La Carretera Aeropuerto	13 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,535,338	\$2,535,338	\$2,535,338	\$2,535,338	\$2,535,338	\$2,535,338	\$2,535,338	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150400597542	Lp-Pav-Od-22/15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas Entre Los Incas Y Limite Norte En La Colonia Las Alazanas	14 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,569,734	\$2,569,734	\$2,569,734	\$2,569,734	\$2,569,734	\$2,569,734	\$2,569,734	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150400597549	Inv-Pav-Od-21/15 Terminacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Medellín Entre Habana Y Dionisio Carreon En La Colonia Bertha Del Avellano	15 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,126,054	\$1,126,054	\$1,126,054	\$1,126,054	\$1,126,054	\$1,126,054	\$1,126,054	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: