

Total: 68

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM14150200510043	Lp-Pav-Ffm-2014-02-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Viena Entre Boulevard Anahuac Y Prolongacion Tamaulipas Col. Unidad Nacional	REMANENTE FORTAMUN 2014 - 01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,801,870	\$1,801,870	\$1,801,870	\$1,801,870	\$540,561	\$540,561	\$540,561	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200508626	Lp-Pp-Ffm-05/15 Construccion De Plaza Tobogan Incluye: Pies Mojados En La Calle Leyes De Reforma Entre Art. 7 Y Art. 6, En La Colonia Constitucional	03 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,156,272	\$4,156,272	\$4,156,272	\$4,156,272	\$1,246,882	\$1,246,882	\$1,246,882	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509801	Inv-Deportes-Ffm-01-15 Construccion De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico En Area Deportiva En La Calle Eva Samano Y Prol. Viena	04 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2015	\$965,598	\$965,598	\$965,598	\$965,598	\$407,580	\$407,580	\$407,580	42.21	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509819	Inv-Pp-Ffm-02-15 Construccion De Plaza En Fracc. Los Angeles	05 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$824,704	\$824,704	\$824,704	\$824,704	\$247,411	\$247,411	\$247,411	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509872	Lp-Pav-Ffm-03-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Berlin Entre Blvd. Anahuac Y Prol. Tamaulipas	06 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,212,845	\$2,212,845	\$2,212,845	\$2,212,845	\$663,854	\$663,854	\$663,854	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509917	Lp-Pav-Ffm-04-15 Pavimentacion Asfaltica De Calles Recolectores Entre Paso De Los Indios Y La Pileta	07 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,627,053	\$2,627,053	\$2,627,053	\$2,627,053	\$876,709	\$876,709	\$876,709	33.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509968	Lp-Pav-Ffm-0d-03-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Valle Hermoso Entre Huasteca Y Eva Samano	08 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,014,450	\$2,014,450	\$2,014,450	\$2,014,450	\$604,335	\$604,335	\$604,335	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: