

Total: 128

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM14150200510043	Lp-Pav-Ffm-2014-02-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Viena Entre Boulevard Anahuac Y Prolongacion Tamaulipas Col. Unidad Nacional	REMANENTE FORTAMUN 2014 - 01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,801,870	\$1,801,870	\$1,801,870	\$1,801,870	\$758,612	\$758,612	\$758,612	42.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200508626	Lp-Pp-Ffm-05/15 Construcción De Plaza Tobogan Incluye: Pies Mojados En La Calle Leyes De Reforma Entre Art. 6, En La Colonia Constitucional	03 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,156,272	\$4,156,272	\$4,156,272	\$4,156,272	\$1,246,882	\$1,246,882	\$1,246,882	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509801	Inv-Deportes-Ffm-01-15 Construcción De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético En Area Deportiva En La Calle Eva Samano Y Prol. Viena	04 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2015	\$965,598	\$1,358,601	\$1,358,601	\$1,358,601	\$1,076,781	\$1,076,781	\$1,076,781	79.26	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509819	Inv-Pp-Ffm-02-15 Construcción De Plaza En Fracc. Los Angeles	05 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$824,704	\$824,704	\$824,704	\$824,704	\$247,411	\$247,411	\$247,411	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509872	Lp-Pav-Ffm-03-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Berlin Entre Blvd. Anahuac Y Prol. Tamaulipas	06 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,212,845	\$2,014,450	\$2,014,450	\$2,014,450	\$1,739,458	\$1,739,458	\$1,739,458	86.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509917	Lp-Pav-Ffm-04-15 Pavimentacion Asfaltica De Calles Recolectores Entre Paso De Los Indios Y La Pileta	07 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,627,053	\$2,627,053	\$2,627,053	\$2,627,053	\$2,280,578	\$2,280,578	\$2,280,578	86.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150200509968	Lp-Pav-Ffm-04-03-15 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Valle Hermoso Entre Huasteca Y Eva Samano	08 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,014,450	\$2,212,845	\$2,212,845	\$2,212,845	\$1,416,570	\$1,416,570	\$1,416,570	64.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565468	Lp-Ep-Ffm-07/15 Centro De Monitoreo Y Control De La Diabetes Infantil (Segunda Etapa).	09 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Salud	En Ejecución	2015	\$3,452,596	\$3,452,593	\$3,452,593	\$3,452,593	\$1,477,310	\$1,477,310	\$1,477,310	42.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565497	Lp-Ie-Ffm-08/15 Construcción De Tres Aulas En Jardín De Niños En La Colonia Valles De Anahuac	10 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,869,812	\$1,869,812	\$1,869,812	\$1,869,812	\$560,943	\$560,943	\$560,943	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565549	Lp-Ie-Ffm-0915 Construcción De Escuela Secundaria En El Fraccionamiento San Andres	11 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2015	\$22,273,470	\$22,273,470	\$22,273,470	\$22,273,470	\$6,682,041	\$6,682,041	\$6,682,041	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565572	Lp-Ds-Rfism-2013-01/15 Construcción De 2da Etapa De Colector Coyote Alto Entre Pozo De Visita 25 Ubicado En Ave. Loma Bella Y Calle Loma Blanca Hasta El Pozo De Visita 33 Ubicado Por La Calle Loma Baj	REMANENTE FISMON 2013 01	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,918,311	\$1,918,311	\$1,918,311	\$1,918,311	\$782,883	\$782,883	\$782,883	40.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: