

Total: 123

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM15150200508626	Lp-Pp-Ffm-05/15 Construcción De Plaza Tobogan Incluye: Fases Mojados En La Calle Leyes De Reforma Entre Art. 7 Y Art. 8, En La Colonia Constitucional	03 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,156,272	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565497	Lp-Te-Ffm-08/15 Construcción De Fresa Julius En Jardín De Niños En Colonia Valles De Anahuac	10 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,869,812	\$512,280	\$512,280	\$512,280	\$512,280	\$512,280	\$512,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300565549	Lp-Te-Ffm-0815 Construcción De Escuela Secundaria En El Fraccionamiento San Andres	11 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$22,273,470	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672056	Ad-Te-Ffm-01/16 Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Ignacio José Aliende Y Unzaga,	01 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$162,085	\$162,083	\$162,083	\$162,083	\$162,083	\$162,083	\$162,083	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672060	Ad-Pp-Ffm-03/16 Construcción De Módulos En El Parque Narciso Mendoza	03 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$271,700	\$260,219	\$260,219	\$260,219	\$260,219	\$260,219	\$260,219	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672063	Ad-Pp-Ffm-04/16 Suministro E Instalación De Aparatos Ejercitadores Al Aire Libre En El Parque Narciso Mendoza,	04 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$124,576	\$123,629	\$123,629	\$123,629	\$123,629	\$123,629	\$123,629	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672065	Inv-Alum-Ffm-01/16 Alumbrado Público En Pedro Perez Ibarra Entre Boulevard Los Dos Laredos Y Prolongación Monterrey, Parque Industrial Dos Laredos	05 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$569,658	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672069	Inv-Alum-Ffm-02/16 Alumbrado A Base De Superposte En Avenida Tecnológico Y Paseo Loma Real Colonia Informat-Isaste	06 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$910,464	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672071	Inv-Alum-Ffm-04/16 Superposte En Prolongación Eva Samano Y La Calle Burgos, En La Colonia Manuel Cavazos Lama	07 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$852,228	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672074	Inv-Cm-Ffm-03/16 Limpieza De Arroyo Fresa Don Bruno En La Colonia Plan Concesia	08 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,238,681	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672075	Lp-Alum-Ffm-07/16 Alumbrado Público En La Calle Campeche Entre Degollado Y Ruiz Cortínez En La Colonia Riberas Del Bravo	09 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,507,189	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672079	Lp-Deportes-Ffm-10/16 Rehabilitación De Cancha De Frontón En La Unidad Deportiva Benito Juárez Ubicada En La Colonia Viveros	11 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,722,810	\$2,722,810	\$2,722,810	\$2,722,810	\$2,456,417	\$2,456,417	\$2,456,417	90.22	\$0	Lote	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672096	Lp-Deportes-Ffm-11/16 Rehabilitación De Área Deportiva En La Calle Carlos Rojas Y Valde Reyna En La Colonia Nueva Era	12 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,246,535	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672097	Lp-Dp-Ffm-05/16 Construcción Del Canal Pluvial En Avenida Apodaca Entre Anzures Y Amascio, Colonia Los Fresnos, Incl Rehabilitación De Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas, Cuerpo Orient	13 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,391,869	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672100	Lp-Fuente-Ffm-03/16 Construcción De Puente Peatonal Adosado Sobre La Calle Yucatán Y Vías De Pfc En La Colonia Sidáigo	15 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,096,508	\$2,096,508	\$2,096,508	\$2,096,508	\$2,042,989	\$2,042,989	\$2,042,989	97.45	\$0	Lote	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672102	Lp-Fuente-Ffm-04/16 Construcción De Puente Peatonal En La Calle General Miramón Y Besaire En Las Colonias Benito Juárez-Povisaste	16 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,472,930	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TAM16160200672104	Ip-Alum-Ffm-06/16 Alumbrado Publico Ene L Puente Vehicular Cavazos Lerma Incluye Super Poste, En La Colonia Cavazos Lerma	17 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,410,736	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200672108	Ip-Obc-Ffm-02/16 Pavimentacion Complementaria Para El Acceso A La Secundaria San Andres Por Rio Colorado (Csd 9 539.00 Al 0 660 .49)	19 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,697,742	\$1,697,742	\$1,697,742	\$1,697,742	\$1,697,733	\$1,697,733	\$1,697,733	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200672110	Ip-Fp-Ffm-08/16 Construcion De Plaza Publica	20 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,897,827	\$4,897,827	\$4,897,827	\$4,897,827	\$4,290,306	\$4,290,306	\$4,290,306	87.60	\$0	Lote	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200672141	Ad-Fp-Ffm-02/16 Suministro E Instalacion De Aparatos Ejercitadores Al Aire Libre En La Plaza Publica Ubicada Sobre La Avenida Manuel Avila Camacho,	02 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$124,576	\$124,083	\$124,083	\$124,083	\$124,083	\$124,083	\$124,083	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200672143	Ip-Deportes-Ffm-09/16 Construcion De Cancha De Futbol Con Pardo Sintetico En La Calle Rio Bravo Entre Rio Conchos Y Rio Pilon En La Colonia Fundadores	10 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,423,436	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200676006	Ip-Obc-Ffm-01/16 Pavimentacion Para El Acceso Al Centro Acustico Villas Por La Calle Lago De Chapala En La Colonia El Nogal	14 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,636,764	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200676007	Ip-Cm-Ffm-12/16 Acceso A La Carretera Nacional Nuevo Laredo Km 18 (Señalamiento Informativo	18 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,512,083	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400815180	Ip-Ie-Ffm-13/16 Construcion De Segunda Etapa En Secundaria Num.13 En Campus De Estudio Medio Y Medio Superior	21 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$5,414,470	\$5,414,470	\$5,414,470	29.98	\$0	Lote	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817424	Ad-B-Rffm-2015-01/16 Construcion De Banquetas En Esquina Nor-Poniente Entre Salinas Puga Y Privada Simon Bolivar/ Maclovio Herrera Entre Luis Caballero Y Tomas F. De La Garza/ Tomas F. De La Garza E	01 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817432	Ad-B-Rffm-2015-02/16 Construcion De Banquetas En Cruce De Queretaro Y Fecologacion Queretaro/ Cruce De Queretaro Y Ocampo/ Aquiles Serdan Y 6 De Noviembre/ Comenfort Y Esquina De Privada Tamaulip	02 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817451	Inv-Pav-Rffm-2015-02/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Rau Madero Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte En La Colonia Francisco Villa	03 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,344,144	\$1,344,144	\$1,344,144	\$1,344,144	\$1,129,874	\$1,129,874	\$1,129,874	84.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817460	Inv-Pav-Rffm-2015-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Privada Medellin Entre Carretera Aeropuerto Y Agustin Rodriguez En La Colonia La Sandia	04 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$619,295	\$619,821	\$619,821	\$619,821	\$461,333	\$461,333	\$461,333	74.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817467	Inv-Pav-Rffm-2015-03/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Trinidad Rodriguez Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte, En La Colonia Francisco Villa	05 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales 1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,464,786	\$1,464,786	\$1,464,786	\$1,464,786	\$1,250,966	\$1,250,966	\$1,250,966	85.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: