

Total: 114

| Información General del Proyecto |   |                    |            |              |                     |        |                  |                         |  |      |                           |                  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------------------|--|------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio    | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Especifico                                    | Ramo | Institución Ejecutora     | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| TAM16160200672056                | Ad-Te-Ffm-01/16 Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Ignacio Jose Allende Y Unzaga,   | 01 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Educación        | En Ejecución | 2016              | \$162,085   | \$162,083   | \$162,083              | \$162,083    | \$162,083   | \$162,083   | \$162,083     | 100.00   | \$0       | Metros           | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672060                | Ad-Pp-Ffm-03/16 Construcción De Módulos En El Parque Narciso Mendoza  | 03 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2016              | \$271,700   | \$260,219   | \$260,219              | \$260,219    | \$260,219   | \$260,219   | \$260,219     | 100.00   | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672063                | Ad-Pp-Ffm-04/16 Suministro E Instalación De Aparatos Ejercitadores Al Aire Libre En El Parque Narciso Mendoza,  | 04 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2016              | \$124,576   | \$123,629   | \$123,629              | \$123,629    | \$123,629   | \$123,629   | \$123,629     | 100.00   | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672065                | Inv-Alum-Ffm-01/16 Alumbrado Público En Pedro Perez Ibarra Entre Boulevard Los Dos Laredos Y Prolongación Monterrey, Parque Industrial Dos Laredos  | 05 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$568,658   | \$549,026   | \$549,026              | \$549,026    | \$549,026   | \$549,026   | \$549,026     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672069                | Inv-Alum-Ffm-02/16 Alumbrado A Base De Superposte En Avenida Tecnológico Y Paseo Loma Real Colonia Infonavit-Isste  | 06 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$910,464   | \$910,464   | \$910,464              | \$910,464    | \$910,464   | \$910,464   | \$910,464     | 100.00   | \$0       | Luminaria        | 0             | 0.00      | 98.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672071                | Inv-Alum-Ffm-04/16 Superposte En Prolongación Eva Samano Y La Calle Burgos, En La Colonia Manuel Cavazos Lerma  | 07 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$852,228   | \$852,228   | \$852,228              | \$852,228    | \$852,228   | \$852,228   | \$852,228     | 100.00   | \$0       | Luminaria        | 0             | 0.00      | 98.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672074                | Inv-Ce-Ffm-03/16 Limpieza De Arroyo Presa Don Bruno En La Colonia Plan Concordia  | 08 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2016              | \$1,238,681 | \$1,383,501 | \$1,383,501            | \$1,383,501  | \$1,383,501 | \$1,383,501 | \$1,383,501   | 100.00   | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672075                | Lp-Alum-Ffm-07/16 Alumbrado Público En La Calle Campeche Entre Degollado Y Ruiz Cortinez En La Colonia Riveras Del Bravo  | 09 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,507,189 | \$1,507,189 | \$1,507,189            | \$1,507,189  | \$1,430,205 | \$1,430,205 | \$1,430,205   | 94.89    | \$0       | Luminaria        | 0             | 0.00      | 94.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672079                | Lp-Deportes-Ffm-10/16 Rehabilitación De Cancha De Fronton En La Unidad Deportiva Benito Juárez Ubicada En La Colonia Viveros  | 11 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Deporte          | En Ejecución | 2016              | \$2,722,810 | \$2,722,810 | \$2,722,810            | \$2,722,810  | \$2,407,750 | \$2,407,750 | \$2,407,750   | 88.43    | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 85.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672096                | Lp-Deportes-Ffm-11/16 Rehabilitación De Área Deportiva En La Calle Carlos Rojas Y Valde Reyna En La Colonia Nueva Era   | 12 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Deporte          | En Ejecución | 2016              | \$2,246,535 | \$2,246,535 | \$2,246,535            | \$2,246,535  | \$2,090,280 | \$2,090,280 | \$2,090,280   | 93.04    | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 95.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672097                | Lp-Dp-Ffm-05/16 Construcción Del Canal Pluvial En Avenida Apodaca Entre Anzures Y Amalco, Colonia Los Fresnos, Inc: Rehabilitación De Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas, Cuero Orient | 13 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$5,391,869 | \$5,391,869 | \$5,391,869            | \$5,391,869  | \$3,822,089 | \$3,822,089 | \$3,822,089   | 70.89    | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 70.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672100                | Lp-Puente-Ffm-03/16 Construcción De Puente Peatonal Adosado Sobre La Calle Yucatan Y Vías De Fc En La Colonia Hidalgo   | 15 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,096,508 | \$2,096,508 | \$2,096,508            | \$2,096,508  | \$1,795,615 | \$1,795,615 | \$1,795,615   | 85.65    | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 86.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672102                | Lp-Puente-Ffm-04/16 Construcción De Puente Peatonal En La Calle General Miramon Y Besaire En Las Colonias Benito Juárez-Fovissste   | 16 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,472,930 | \$2,474,930 | \$2,474,930            | \$2,474,930  | \$2,082,395 | \$2,082,395 | \$2,082,395   | 84.14    | \$0       | Lote             | 0             | 0.00      | 85.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672104                | Lp-Alum-Ffm-06/16 Alumbrado Público En El Puente Vehicular Cavazos Lerma Incluye Super Poste, En La Colonia Cavazos Lerma   | 17 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,410,736 | \$1,410,736 | \$1,410,736            | \$1,410,736  | \$1,339,611 | \$1,339,611 | \$1,339,611   | 94.96    | \$0       | Luminaria        | 0             | 0.00      | 95.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAM16160200672108                | Lp-Obc-Ffm-02/16 Pavimentación Complementaria Para El Acceso A La Secundaria San Andrés Por Río Colorado (Cad 0 520.00 Al 0 660 .49)  | 19 FORTAMUN 2016   | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Cobertura municipal |        | Apoyos Federales | 1005 FORTAMUN           | 33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios |      | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,697,742 | \$1,697,742 | \$1,697,742            | \$1,697,742  | \$1,201,179 | \$1,201,179 | \$1,201,179   | 70.75    | \$0       | Metros           | 0             | 0.00      | 70.00        | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

|                   |  |                        |                |                 |                        |                               |                  |  |                                 |                  |                 |      |             |             |             |             |             |             |             |        |     |                     |   |      |        |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------------|---|------|--------|--|
| TAM16160200672110 | Lp-Fp-Ffm-08/16<br>Construccion De Plaza Publica   | 20<br>FORTAMUN<br>2016 | Tamaulipa<br>s | Nuevo<br>Laredo | Cobertura<br>municipal | Aportacio<br>nes<br>Federales | I005<br>FORTAMUN | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | MUNICIPIO<br>DE NUEVO<br>LAREDO | Urbanizac<br>ión | En<br>Ejecución | 2016 | \$4,897,827 | \$4,897,827 | \$4,897,827 | \$4,897,827 | \$4,037,453 | \$4,037,453 | \$4,037,453 | 82.43  | \$0 | Lote                | 0 | 0.00 | 83.00  | Financiera: / Fisica:<br>/ Registro:   |
| TAM16160200672141 | Ad-Pp-Ffm-02/16 Suministro E<br>Instalacion De Aparatos<br>Ejercitadores Al Aire Libre<br>En La Plaza Publica Ubicada<br>Sobre La Avenida Manuel Avila<br>Camacho      | 02<br>FORTAMUN<br>2016 | Tamaulipa<br>s | Nuevo<br>Laredo | Cobertura<br>municipal | Aportacio<br>nes<br>Federales | I005<br>FORTAMUN | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | MUNICIPIO<br>DE NUEVO<br>LAREDO | Deporte          | En<br>Ejecución | 2016 | \$124,576   | \$124,083   | \$124,083   | \$124,083   | \$124,083   | \$124,083   | \$124,083   | 100.00 | \$0 | Lote                | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica:<br>/ Registro: SISTEMA:<br>Pasa al siguiente<br>nivel. |
| TAM16160200672143 | Ip-Deportes-Ffm-09/16<br>Construccion De Cancha De<br>Futbol Con Pasto Sintetico En<br>La Calle Rio Bravo Entre Rio<br>Conchos Y Rio Pilon En La<br>Colonia Fundadores | 10<br>FORTAMUN<br>2016 | Tamaulipa<br>s | Nuevo<br>Laredo | Cobertura<br>municipal | Aportacio<br>nes<br>Federales | I005<br>FORTAMUN | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | MUNICIPIO<br>DE NUEVO<br>LAREDO | Deporte          | En<br>Ejecución | 2016 | \$1,423,436 | \$1,423,436 | \$1,423,436 | \$1,423,436 | \$1,363,433 | \$1,363,433 | \$1,363,433 | 95.78  | \$0 | Metros<br>Cuadrados | 0 | 0.00 | 95.00  | Financiera: / Fisica:<br>/ Registro: SISTEMA:<br>Pasa al siguiente<br>nivel. |
| TAM16160200676006 | Ip-Obr-Ffm-01/16<br>Pavimentacion Para El Acceso<br>Al Centro Acuatico Villas Por<br>La Calle Lago De Chapala En<br>La Colonia El Nogal                                | 14<br>FORTAMUN<br>2016 | Tamaulipa<br>s | Nuevo<br>Laredo | Cobertura<br>municipal | Aportacio<br>nes<br>Federales | I005<br>FORTAMUN | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | MUNICIPIO<br>DE NUEVO<br>LAREDO | Urbanizac<br>ión | En<br>Ejecución | 2016 | \$5,636,764 | \$5,636,764 | \$5,636,764 | \$5,636,764 | \$5,354,926 | \$5,354,926 | \$5,354,926 | 95.00  | \$0 | Metros<br>Cuadrados | 0 | 0.00 | 95.00  | Financiera: / Fisica:<br>/ Registro: SISTEMA:<br>Pasa al siguiente<br>nivel. |
| TAM16160200676007 | Ip-Cm-Ffm-12/16 Acceso A La<br>Carretera Nacional Nuevo<br>Laredo Km 18 (Señalamiento<br>Informativo)  | 18<br>FORTAMUN<br>2016 | Tamaulipa<br>s | Nuevo<br>Laredo | Cobertura<br>municipal | Aportacio<br>nes<br>Federales | I005<br>FORTAMUN | 33-<br>Aportaciones<br>Federales<br>para<br>Entidades<br>Federativas<br>y Municipios | MUNICIPIO<br>DE NUEVO<br>LAREDO | Urbanizac<br>ión | En<br>Ejecución | 2016 | \$4,512,083 | \$4,512,083 | \$4,512,083 | \$4,512,083 | \$3,609,130 | \$3,609,130 | \$3,609,130 | 79.99  | \$0 | Metros<br>Cuadrados | 0 | 0.00 | 80.00  | Financiera: / Fisica:<br>/ Registro: SISTEMA:<br>Pasa al siguiente<br>nivel. |