

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
TAM00170401049115	Lp-Alumpub-Ffm-13/17 Alumbrado Publico Por Blvd. Rea Entre Segundo Anillo Periferico Y Amazonas Y/O Profesor Santos Guzman En Las Colonias Nuevo Progreso Y Constitucional	12a FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,950,770	\$6,943,706	\$6,943,706	\$6,943,706	\$2,083,112	\$2,083,112	\$2,083,112	\$2,083,112	30.00		Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM00170401049169	Lp-Av-Ffm-12/17 Demolicion Y Construccion De Camellon Central Por Blvd. Rea Entre Segundo Anillo Periferico Y Mentor Y Por Blvd. Carlos Canseco Y Prometo En Las Colonias Nuevo Progreso, Constitucion	13 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,589,793	\$12,589,793	\$12,589,793	\$12,589,793	\$3,013,102	\$3,013,102	\$3,013,102	\$3,013,102	30.00		Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM16160200672079	Rehabilitacion De Cancha De Fronton En La Unidad Deportiva Benito Juarez Ubicada En La Colonia Viveros	11 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,722,810	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAM16160200672096	Rehabilitacion De Area Deportiva En La Calle Carlos Rojas Y Valde Reyes En La Colonia Nueva Era	12 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,246,535	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM16160200672110	Lp-Pp-Ffm-08/16 Construccion De Plaza Publica	20 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,897,827	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM16160400815180	Lp-Te-Ffm-13/16 Construccion De Segunda Etapa En Secundaria Num.13 En Campus De Estudio Medio Y Medio Superior	21 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAUJIPA S	Educación	En Ejecución	2016	\$18,062,679	\$16,664,458	\$16,664,458	\$16,664,458	\$16,664,458	\$16,664,458	\$16,664,458	\$16,664,458	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851653	1 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Artículo 17 (E) Artículo 123 Y Artículo 130	01 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,598,527	\$3,753,533	\$3,753,533	\$3,753,533	\$3,753,533	\$3,753,533	\$3,753,533	\$3,753,533	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851655	2 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Marcial Cavazos (E) Incas Y Santa Ursula	02 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,622,088	\$2,847,735	\$2,847,735	\$2,847,735	\$2,404,275	\$2,404,275	\$2,404,275	\$2,404,275	65.00		Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851659	3 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Luis Aguirre Benavides (E) Soledad Señez Y Silvestre Tetrazas	03 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,441,297	\$1,721,737	\$1,721,737	\$1,721,737	\$1,721,737	\$1,721,737	\$1,721,737	\$1,721,737	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851663	4 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Paredon Entre Raul Madero E Iglesias Calderon	04 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,760,168	\$1,387,528	\$1,387,528	\$1,387,528	\$1,387,528	\$1,387,528	\$1,387,528	\$1,387,528	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851667	05 Alumbrado Publico En Ignacio Zaragoza (E) Carretera Nacional Y Francisco Villa	05 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,410,000	\$1,654,408	\$1,654,408	\$1,654,408	\$1,654,408	\$1,654,408	\$1,654,408	\$1,654,408	\$1,654,408	100.00		Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
TAM17170100851669	6 Construccion De Plaza En Predio Ubicado En Chetumal Y Becal	06 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,454,000	\$3,099,954	\$3,099,954	\$3,099,954	\$3,099,954	\$3,099,954	\$3,099,954	\$3,099,954	100.00		Metros Cuadrados	3,223	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851673	8 Rehabilitacion De Sub Estacion De Bomberos #2 (Segunda Etapa) Ubicada En Gutierrez Y Luis Caballero	08 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,760,000	\$2,536,075	\$2,536,075	\$2,536,075	\$2,536,075	\$2,536,075	\$2,536,075	\$2,536,075	100.00		Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
TAM17170100851676	9 Construccion De Centro Comunitario En La Calle Badian En La Col. Ampl. El Nogal	9 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$9,089,593	\$9,089,593	\$9,089,593	\$8,673,822	\$8,673,822	\$8,673,822	\$8,673,822	91.00		Metros Cuadrados	7,925	0.00	91.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	

TAM1710100851678	11 Construccion De Lineas De Diametro Del Carcamo De Captacion A La Planta Potabilizadora Sur Oriente	11 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	100.00	Metros lineales	180,000	0.00	100.00	FINANCIERA: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones
TAM1710100851679	12 Mejoramiento A La Eficiencia Del Sector "O" Mediante La Construcción De La Línea De Distribución De 24" De Las Calles Aldama Y Aliende	12 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,864,347	\$18,573,847	\$18,573,847	\$18,573,847	\$16,914,495	\$16,914,495	\$16,914,495	95.00	Metros lineales	71,834	0.00	95.00	FINANCIERA: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones
TAM1710100851895	10 Construccion De Puente Peatonal En Calle Huasteca Y Arroyo El Coyote Para Cruzar A Campus Jose Vasconcelos Estudio Medio Y Medio Superior	10 fortamun 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,573,994	\$4,573,994	\$4,573,994	\$4,753,994	\$4,753,994	\$4,753,994	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones