

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM15150200508626	Lp-Pp-Ffm-05/15 Construcción De Plaza Tobogan Incluye: Pies Mojados En La Calle Leyes De Reforma Entre Art. 7 Y Art. 6, En La Colonia Constitucional	03 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,156,272	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	\$395,527	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM15150300565497	Lp-Ie-Ffm-08/15 Construcción De Tres Aulas En Jardín De Niños En La Colonia Valles De Anahuac	10 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,869,812	\$512,280	\$512,280	\$512,280	\$512,280	\$512,280	\$512,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM15150300565549	Lp-Ie-Ffm-0915 Construcción De Escuela Secundaria En El Fraccionamiento San Andres	11 FORTAMUN 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$22,273,470	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	\$6,364,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM16160200672056	Ad-Ie-Ffm-01/16 Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Ignacio Jose Allende Y Unzaga,	01 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2016	\$162,085	\$162,083	\$162,083	\$162,083	\$162,083	\$162,083	\$162,083	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM16160200672060	Ad-Pp-Ffm-03/16 Construcción De Modulos En El Parque Narciso Mendoza	03 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$271,700	\$260,219	\$260,219	\$260,219	\$260,219	\$260,219	\$260,219	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM16160200672063	Ad-Pp-Ffm-04/16 Suministro E Instalación De Aparatos Ejercitadores Al Aire Libre En El Parque Narciso Mendoza,	04 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$124,576	\$123,629	\$123,629	\$123,629	\$123,629	\$123,629	\$123,629	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM16160200672065	Inv-Alum-Ffm-01/16 Alumbrado Publico En Pedro Perez Ibarra Entre Boulevard Los Dos Laredos Y Prolongacion Monterrey, Parque Industrial Dos Laredos	05 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$568,658	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	\$549,026	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM16160200672069	Inv-Alum-Ffm-02/16 Alumbrado A Base De Superposte En Avenida Tecnológico Y Paseo Loma Real Colonia Infonavit-Issste	06 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$910,464	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	\$1,097,838	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
TAM16160200672071	Inv-Alum-Ffm-04/16 Superposte En Prolongacion Eva Samano Y La Calle Burgos, En La Colonia Manuel Cavazos Lerma	07 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$852,228	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	\$1,027,151	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /

TAMI16160200672074	Inv-Cm-Ffm-03/16 Limpieza De Arroyo Presa Don Bruno En La Colonia Plan Concordia	08 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,238,681	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	\$1,383,501	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672075	Lp-Alum-Ffm-07/16 Alumbrado Publico En La Calle Campeche Entre Degollado Y Ruiz Cortinez En La Colonia Riveras Del Bravo	09 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$1,507,189	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	\$1,474,750	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672079	Lp-Deportes-Ffm-10/16 Rehabilitacion De Cancha De Fronton En La Unidad Deportiva Benito Juarez Ubicada En La Colonia Viveros	11 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,722,810	\$2,722,810	\$2,722,810	\$2,722,810	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	93.97	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672096	Lp-Deportes-Ffm-11/16 Rehabilitacion De Area Deportiva En La Calle Carlos Rojas Y Valde Reyna En La Colonia Nueva Era	12 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,246,535	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672097	Lp-Deportes-Ffm-03/16 Construccion Del Canal Pluvial En Avenida Apodaca Entre Anzures Y Amelco, Colonia Los Fresnos, Inc; Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones	13 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$5,391,869	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	\$6,341,865	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672100	Lp-Puente-Ffm-03/16 Construccion De Puente Peatonal Adosado Sobre La Calle Yucatan Y Vias De Pfcc En La Colonia Hidalgo	15 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$2,096,508	\$2,096,508	\$2,096,508	\$2,096,508	\$2,042,989	\$2,042,989	\$2,042,989	97.45	\$0	Lote	0	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672102	Lp-Puente-Ffm-04/16 Construccion De Puente Peatonal En La Calle General Miramon Y Besaire En Las Colonias Benito Juarez-Fovissste	16 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$2,472,930	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	\$2,140,129	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672104	Lp-Alum-Ffm-06/16 Alumbrado Publico Ene L Puente Vehicular Cavazos Lerma Incluye Super Poste, En La Colonia Cavazos Lerma	17 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$1,410,736	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	\$1,396,052	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672108	Lp-Obc-Ffm-02/16 Pavimentacion Complementaria Para El Acceso A La Secundaria San Andres Por Rio Colorado (Cad 0 520.00 Al 0 660 .49)	19 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$1,697,742	\$1,697,742	\$1,697,742	\$1,697,742	\$1,697,733	\$1,697,733	\$1,697,733	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672110	Lp-Pp-Ffm-08/16 Construccion De Plaza Publica	20 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2016	\$4,897,827	\$4,897,827	\$4,897,827	\$4,897,827	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	93.96	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200672141	Ad-Pp-Ffm-02/16 Suministro E Instalacion De Aparatos Ejercitadores Al Aire Libre En La Plaza Publica Ubicada Sobre La Avenida Manuel Avila Camacho,	02 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$124,576	\$124,083	\$124,083	\$124,083	\$124,083	\$124,083	\$124,083	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAMI16160200672143	Lp-Deportes-Ffm-09/16 Construccion De Cancha De Futbol Con Bazo Sintetico En La Calle Rio Bravo Entre Rio Conchos Y Rio Pilon En La Colonia Fundadores	10 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,423,436	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	\$1,435,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200676006	Lp-Obs-Ffm-01/16 Pavimentacion Para El Acceso Al Centro Acuatico Villas Por La Calle Lago De Chapala En La Colonia El Nogal	14 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,636,764	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	\$5,634,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160200676007	Lp-Cm-Ffm-12/16 Acceso A La Carretera Nacional Nuevo Laredo Km 18 (Señalamiento Informativo)	18 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,512,083	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	\$4,802,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160400815180	Lp-Ie-Ffm-13/16 Construccion De Segunda Etapa En Secundaria Num.13 En Campus De Estudio Medio Y Medio Superior	21 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$7,127,035	\$7,127,035	\$7,127,035	39.46	\$0	Lote	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
TAMI16160400817424	Inv-Pav-Rffm-2015-02/16 Construccion De Banquetas En Esquina Nor-Poniente Entre Salinas Fuga Y Privada Simon Bolivar; Maclovio Herrera Entre Luis Caballero Y Tomas F. De La Garza; Tomas F. De La Garza Y Tomas F. De La Garza	01 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160400817432	Inv-Pav-Rffm-2015-02/16 Construccion De Banquetas En Crucero De Queretaro Y Prolongacion Guerrero; Crucero De Queretaro Y Ocampo; Aquiles Serdan Y 6 De Noviembre; Comonfort Y Esquina De	02 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	\$270,751	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160400817451	Inv-Pav-Rffm-2015-02/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Raul Madero Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte En La Colonia Francisco Villa	03 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,344,144	\$1,344,144	\$1,344,144	\$1,344,144	\$1,129,874	\$1,129,874	\$1,129,874	84.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160400817460	Inv-Pav-Rffm-2015-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Privada Medellin Entre Carretera Aeropuerto Y Agustín Rodriguez En La Colonia La Sandia	04 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$619,295	\$619,821	\$619,821	\$619,821	\$497,895	\$497,895	\$497,895	80.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI16160400817467	Inv-Pav-Rffm-2015-03/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Trinidad Rodriguez Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte, En La Colonia Francisco Villa	05 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,464,786	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI17170100851653	1 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Artículo 17 (E) Artículo 123 Y Artículo 130	01 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,598,527	\$4,598,527	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI17170100851655	2 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Marcial Cavazos (E) Incas Y Santa Ursula	02 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,622,088	\$3,622,088	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM17170100851659	3 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Luis Aguirre Benavides (E) Soledad Seañez Y Silvestre Terrazas	03 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,441,297	\$2,441,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851663	4 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Paredon Entre Raul Madero E Iglesias Calderon	04 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,760,168	\$1,760,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851667	05 Alumbrado Publico En Ignacio Zaragoza (E) Carretera Nacional Y Francisco Villa	05 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,410,000	\$2,410,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851669	6 Construcción De Plaza En Predio Ubicado En Chetumal Y Becal	06 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,454,000	\$2,454,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,223	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851671	7 Construcción De Una Dirección, Modulo De Baños, Una Subestación Eléctrica Y Barda Parcial Lado Poniente En La Escuela Primaria Jorge Gonzalez Camarena	07 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,052,978	\$2,052,978	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851673	8 Rehabilitación De Sub Estación De Bomberos #2 (Segunda Etapa) Ubicada En Gutierrez Y Luis Caballero	08 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,760,000	\$2,760,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851676	9 Construcción De Centro Comunitario En La Calle Badian En La Col. Ampl. El Nogal	9 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,925	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851678	11 Construcción De Línea De Conducción De 16 Pulgadas De Diámetro Del Carcamo De Captación A La Planta Potabilizadora Sur Oriente	11 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851679	12 Mejoramiento A La Eficiencia Del Sector "O" Mediante La Construcción De La Línea De Distribución De 24" De Las Calles Aldama Y Allende	12 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,864,347	\$16,864,347	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	71,834	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851895	10 Construcción De Puente Peatonal En Calle Huasteca Y Arroyo El Coyote Para Cruzar A Campus Jose Vasconcelos Estudio Medio Y Medio Superior	10 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: