

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAM16160200672079	Rehabilitacion De Cancha De Fronton En La Unidad Deportiva Benito Juarez Ubicada En La Colonia Viveros	11 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,722,810	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200672096	Rehabilitacion De Area Deportiva En La Calle Carlos Rojas Y Valde Reyna En La Colonia Nueva Era	12 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,246,535	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160200672110	Lp-Pp-Ffm-08/16 Construccion De Plaza Publica	20 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,897,827	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400815180	Lp-Ie-Ffm-13/16 Construccion De Segunda Etapa En Secundaria Num.13 En Campus De Estudio Medio Y Medio Superior	21 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAUULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$9,825,165	\$9,825,165	\$9,825,165	54.39	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817451	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Raul Madroero Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte En La Colonia Francisco Villa	03 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,344,144	\$1,451,311	\$1,451,311	\$1,451,311	\$1,451,311	\$1,451,311	\$1,451,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817460	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Privada Medellin Entre Carretera Aeropuerto Y Agustin Rodriguez En La Colonia La Sandia	04 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAUULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$619,295	\$497,895	\$497,895	\$497,895	\$497,895	\$497,895	\$497,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM16160400817467	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Trinidad Rodriguez Entre Silvestre Terrazas Y Centauro Del Norte, En La Colonia Francisco Villa	05 RFFM 2015 EN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,464,786	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	\$1,507,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851653	1 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Artículo 17 (E) Artículo 123 Y Artículo 130	01 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,598,527	\$4,507,974	\$4,507,974	\$4,507,974	\$1,352,392	\$1,352,392	\$1,352,392	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851655	2 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Marcial Cavazos (E) Incas Y Santa Ursula	02 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,622,088	\$3,784,889	\$3,784,889	\$3,784,889	\$1,135,467	\$1,135,467	\$1,135,467	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851659	3 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Luis Aguirre Benavides (E) Soledad Señer Y Silvestre Terrazas	03 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,441,297	\$2,439,144	\$2,439,144	\$2,439,144	\$731,743	\$731,743	\$731,743	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851663	4 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Paredon Entre Raul Madero E Iglesias Calderon	04 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,760,168	\$1,726,472	\$1,726,472	\$1,726,472	\$517,942	\$517,942	\$517,942	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851667	05 Alumbrado Publico En Ignacio Zaragoza (E) Carretera Nacional Y Francisco Villa	05 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,410,000	\$1,731,563	\$1,731,563	\$1,731,563	\$519,469	\$519,469	\$519,469	30.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851669	6 Construccion De Plaza En Predio Ubicado En Chetumal Y Becal	06 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,454,000	\$3,303,087	\$3,303,087	\$3,303,087	\$1,650,427	\$1,650,427	\$1,650,427	49.97	\$0	Metros Cuadrados	3,223	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM17170100851671	7	Construccion De Una Direccion, Modulo De Baños, Una Subestacion Electrica Y Barda Parcial Lado Poniente En La Escuela Primaria Jorge Gonzalez Camarena	07	FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,052,978	\$2,052,978	\$2,052,978	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851673	8	Rehabilitacion De Sub Estacion De Bomberos #2 (Segunda Etapa) Ubicada En Luis Gutierrez Y Luis Caballero	08	FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,760,000	\$2,564,802	\$2,564,802	\$2,564,802	\$769,441	\$769,441	\$769,441	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851676	9	Construccion De Centro Comunitario En La Calle Badian En La Col. Ampl. El Nogal	9	FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$9,534,346	\$9,534,346	\$9,534,346	\$2,860,304	\$2,860,304	\$2,860,304	30.00	\$0	Metros Cuadrados	7,925	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851678	11	Construccion De Línea De Conduccion De 16 Pulgadas De Diametro Del Carcamo De Captacion A La Planta Potabilizadora Sur Oriente	11	FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,499,920	\$2,499,920	\$2,499,920	\$1,599,752	\$1,599,752	\$1,599,752	63.99	\$0	Metros lineales	180,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851679	12	Mejoramiento A La Eficiencia Del Sector "O" Mediante La Construcción De La Línea De Distribución De 24" De Las Calles Aldama Y Allende	12	FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,864,347	\$17,493,799	\$17,493,799	\$17,493,799	\$5,248,140	\$5,248,140	\$5,248,140	30.00	\$0	Metros lineales	71,834	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851895	10	Construccion De Puente Peatonal En Calle Huasteca Y Arroyo El Coyote Para Cruzar A Campus Jose Vasconcelos Estudio Medio Y Medio Superior	10	FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,576,117	\$4,576,117	\$4,576,117	\$1,567,072	\$1,567,072	\$1,567,072	34.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: