

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM16160200672079	Rehabilitación De Cancha De Fronton En La Unidad Deportiva Benito Juárez Ubicada En La Colonia Viveros	11 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,722,810	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	\$2,558,575	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672096	Rehabilitación De Area Deportiva En La Calle Carlos Rojas Y Valle Reyna En La Colonia Nueva Era	12 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,246,535	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	\$2,200,687	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160200672110	Lp-Pp-Ffm-08/16 Construcción De Plaza Publica	20 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,897,827	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	\$4,601,877	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160400815180	Lp-Ie-Ffm-13/16 Construcción De Segunda Etapa En Secundaria Num.13 En Campus De Estudio Medio Y Medio Superior	21 FORTAMUN 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$18,062,679	\$13,709,432	\$13,709,432	\$13,709,432	75.90	\$0	Lote	0	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851653	1 Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Artículo 17 (E Y Artículo 123 Y Artículo 130	01 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,598,527	\$4,507,974	\$4,507,974	\$4,507,974	\$1,855,956	\$1,855,956	\$1,855,956	41.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851655	2 Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Marcial Cavazos (E ) Incas Y Santa Ursula	02 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,622,088	\$3,784,889	\$3,784,889	\$3,784,889	\$1,585,850	\$1,585,850	\$1,585,850	41.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851659	3 Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Luis Aguirre Benavides (E ) Soledad Seañer Y Silvestre Terrazas	03 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,441,297	\$2,439,144	\$2,439,144	\$2,439,144	\$1,482,506	\$1,482,506	\$1,482,506	60.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851663	4 Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Paredon Entre Raul Madero E Iglesias Calderon	04 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,760,168	\$1,726,472	\$1,726,472	\$1,726,472	\$1,327,134	\$1,327,134	\$1,327,134	76.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:

TAM17170100851667	05 Alumbrado Publico En Ignacio Zaragoza ( E ) Carretera Nacional Y Francisco Villa	05 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,410,000	\$1,731,563	\$1,731,563	\$1,731,563	\$1,300,074	\$1,300,074	\$1,300,074	75.08	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851669	6 Construcción De Plaza En Predio Ubicado En Chetumal Y Becal	06 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,454,000	\$3,303,087	\$3,303,087	\$3,303,087	\$2,997,489	\$2,997,489	\$2,997,489	90.75	\$0	Metros Cuadrados	3,223	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851671	7 Construcción De Una Dirección, Modulo De Baños, Una Subestacion Eléctrica Y Barda Parcial Lado Poniente En La Escuela Primaria Jorge Gonzalez Camarena	07 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,052,978	\$2,052,978	\$2,052,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAM17170100851673	8 Rehabilitación De Sub Estacion De Bomberos #2 (Segunda Etapa) Ubicada En Gutierrez Y Luis Caballero	08 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,760,000	\$2,564,802	\$2,564,802	\$2,564,802	\$1,240,281	\$1,240,281	\$1,240,281	48.36	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851676	9 Construcción De Centro Comunitario En La Calle Badian En La Col. Amp. El Nogal	9 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$9,534,346	\$9,534,346	\$9,534,346	\$3,082,769	\$3,082,769	\$3,082,769	32.33	\$0	Metros Cuadrados	7,925	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851678	11 Construcción De Línea De Conduccion De 16 Pulgadas De Diámetro Del Carcamo De Captación A La Planta Potabilizadora Sur Oriente	11 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,499,920	\$2,499,920	\$2,499,920	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	95.66	\$0	Metros lineales	180,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851679	12 Mejoramiento A La Eficiencia Del Sector "O" Mediante La Construcción De La Línea De Distribucion De 24" De Las Calles Aldama Y Allende	12 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,864,347	\$17,493,799	\$17,493,799	\$17,493,799	\$10,877,775	\$10,877,775	\$10,877,775	62.18	\$0	Metros lineales	71,834	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM17170100851895	10 Construcción De Puente Peatonal En Calle Huasteca Y Arroyo El Coyote Para Cruzar A Campus Jose Vasconcelos Estudio Medio Y Medio Superior	10 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,576,117	\$4,576,117	\$4,576,117	\$3,638,771	\$3,638,771	\$3,638,771	79.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: