

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM00180201139694	Ad-Pav-Ffm-01/18 Pavimentación Asfáltica Por Prolongación Maclovio Herrera Entre Lucio Blanco Y Limite Poniente En La Colonia Matamoros	AD-PAV-FFM-01/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$317,159	\$317,159	\$317,159	\$317,159	\$176,412	\$176,412	\$176,412	55.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM00180201139699	Inv-Alumpub-Ffm-02/18 Alumbrado Publico (Rehabilitacion) En Reynosa Entre 15 De Septiembre Y Fidel Velazquez En La Colonia Infonavit Fundadores	INV-ALUMPUB-FFM-02/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$783,007	\$783,007	\$783,007	\$783,007	\$662,757	\$662,757	\$662,757	84.64	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM00180201139701	Inv-Alumpub-Ffm-06/18 Alumbrado Publico Por Revolucion Entre Sierra Del Fresnillo Y Avenida Monterrey En La Colonia Colinas Del Sur	INV-ALUMPUB-FFM-06/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$595,047	\$595,047	\$595,047	94.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM00180201139703	Inv-Pp-Ffm-05/18 Rehabilitacion De Plaza Ubicada En Cerrada Cosmos En La Colonia Villas Del Sol	INV-PP-FFM-05/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,008,415	\$1,008,415	\$1,008,415	\$1,008,415	\$354,415	\$354,415	\$354,415	35.15	\$0	Lote	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM00180201139736	Inv-Rec-Ffm-03/18 Recarpeteo En La Calle Donato Guerra Entre Campeche Y Guanajuato En La Colonia Jardin	INV-REC-FFM-03/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$509,287	\$509,287	\$509,287	\$509,287	\$454,721	\$454,721	\$454,721	89.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM00180201139738	Inv-Rec-Ffm-04/18 Recarpeteo En La Calle Santa Gertrudis Entre Donato Guerra Y Alvaro Obregon En La Colonia Jardin	INV-REC-FFM-04/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$765,666	\$765,666	\$765,666	\$765,666	\$606,621	\$606,621	\$606,621	79.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM00180201139741	Repavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Blvd. San Miguel Entre San Doroteo Y San Pablo En La Colonia Villas De Sanmiguel	INV-REPAV-FFM-07/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,097,391	\$1,097,391	\$1,097,391	\$1,097,391	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TAM00180201139743	Lp-Alumpub-Ffm-09/18 Alumbrado Publico En Segundo Anillo Periferico Entre Boulevard Universidad Y Entronque Radial Iii En La Colonia Unionunion	LP-ALUMPUB-FFM-09/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,537,216	\$1,537,216	\$1,537,216	\$1,537,216	\$878,666	\$878,666	\$878,666	57.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139746	Lp-Alumpub-Ffm-13 construccion De Alumbrado Publico En Radial Iii Entre Libramiento Aeropuerto Y Segundo Anillo Periferico En Las Colonias San Roberto, Aeropuerto Union San Roberto, Aeropuerto Union	LP-ALUMPUB-FFM-13 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,040,283	\$3,040,283	\$3,040,283	\$3,040,283	#####	#####	#####	33.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139748	Lp-Av-Ffm-12/18 Adecuacion Vial Del Libramiento Aeropuerto Entre Carretera Nacional Y Calle Miguel Terillo (Cuadrante 3) En Las Colonias Francisco Villa, Los Fresnos, Colinas Del Sur, 150 Aniversario	LP-AV-FFM-12/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$19,243,938	\$19,243,938	\$19,243,938	\$19,243,938	#####	#####	#####	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139750	Lp-Deportes-Ffm-15/18 Construccion De Unidad Deportiva En Felipe Angeles Entre Paseo Tula E Eulalio Gutierrez En La Colonia La Fe La Fe	LP-DEPORTES-FFM-15/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2018	\$9,559,295	\$9,559,295	\$9,559,295	\$9,559,295	#####	#####	#####	57.27	\$0	Lote	0	0.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139754	Lp-Ds-Ffm-23/18 rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario For Rio Colorado Entre Tecnicos Y Pedro Arqueles Y Privada Carlos Ozuna Entre Solidaridad Y Rio Colorado,	LP-DS-FFM-23/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,204,195	\$2,204,195	\$2,204,195	\$2,204,195	#####	#####	#####	55.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139757	Lp-Ep-Ffm-01/18 Construccion De Unidad De Atencion Para Niños Con Autismo En Laguna Madre Y Lazaro Cardenas (Laguna San Julian) En La Colonia Villas Del Lagovillas Del Lago	LP-EP-FFM-01/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$17,365,280	\$17,365,280	\$17,365,280	\$17,365,280	#####	#####	#####	38.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139764	Lp-Ep-Ffm-02/18 Construccion De Un Modulo De 4 Viviendas Villas Vida Plena En La Colonia Rivas Del Bravoriveras Del Bravo	LP-EP-FFM-02/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,852,739	\$1,852,739	\$1,852,739	\$1,852,739	\$616,596	\$616,596	\$616,596	33.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139765	Lp-Ie-Ffm-03/18 Construccion De Modulo De Aulas En Escuela Preparatoria Gregorio Chapa Saldaña En El Fraccionamiento San Andressan Andres	LP-IE-FFM-03/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	I005 FORTAMUN	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2018	\$8,025,725	\$8,025,725	\$8,025,725	\$8,025,725	#####	#####	#####	60.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM00180201139768	Lp-Ie-Ffm-04/18 Construccion De Secundaria Tecnica En La Calle Durazo Entre Sauce Y Abedul En La Colonia Valles Del Paraisovalles Del Paraiso	LP-IE-FFM-04/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2018	\$48,045,693	\$48,045,693	\$48,045,693	\$48,045,693	#####	#####	#####	35.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139769	Lp-Ie-Ffm-11/18 Segunda Etapa De La Secundaria De Nueva Creacion (Construccion De Talleres) En La Colonia Constitucional	LP-IE-FFM-11/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Educación	En Ejecución	2018	\$5,773,034	\$5,773,034	\$5,773,034	\$5,773,034	#####	#####	#####	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139774	Lp-Pav-Ffm-14/18 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Articulo 130 Y Leyes De Reforma Y Por Leyes Reforma Entre Articulo 13 Y Paula Riojas, Incuye: Agua Potable Y Drenaje Sanitari Constitucional	LP-PAV-FFM-14/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,857,741	\$3,857,741	\$3,857,741	\$3,857,741	#####	#####	#####	72.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139775	Lp-Pav-Ffm-16/18 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Martin Corona Entre Jose Rodriguez Y Prol. Trinidad Rodriguez En La Colonia Francisco Villafrancisco Villa	LP-PAV-FFM-16/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,770,209	\$2,770,209	\$2,770,209	\$2,770,209	\$917,518	\$917,518	\$917,518	33.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139776	P-Pav-Ffm-17/18 Pavimentacion Asfaltica En La Calle Las Americas Entre Tales De Mileto Y Chihuahua (Gaseoducto) En Las Colonias America 3 Y America 5 America 3 Y America 5l	P-PAV-FFM-17/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,626,481	\$5,626,481	\$5,626,481	\$5,626,481	#####	#####	#####	56.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139777	Lp-Pav-Ffm-18/18 Pavimentacion Asfaltica En Calle Pino Suarez Entre Carretera Nacional Y Francisco I. Madero En La Colonia Granjas Reginagranjas Regina	LP-PAV-FFM-18/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,432,880	\$2,432,880	\$2,432,880	\$2,432,880	\$847,009	\$847,009	\$847,009	34.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139778	Lp-Puentes-Ffm-10/18 Construccion De Puente Vehicular En Boulevard Constituyentes Y Andador 10 En La Colonia Isssteisste	LP-PUENTES-FFM-10/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,729,432	\$1,729,432	\$1,729,432	\$1,729,432	#####	#####	#####	70.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139780	Lp-Rec-Ffm-07/18 Recarpeteo En La Calle Oaxaca Entre Cesar Lopez De Lara Y Reforma En La Colonia Jardin Jardin	LP-REC-FFM-07/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,686,786	\$1,686,786	\$1,686,786	\$1,686,786	#####	#####	#####	80.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM00180201139782	Lp-Rec-Ffm-08/18 Recarpeteo En La Calle Naysira Entre Cesar Lopez De Lara Y Reforma En La Colonia Jardin Jardin	LP-REC- FFM-08/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$1,675,914	\$1,675,914	\$1,675,914	\$1,675,914	#####	#####	#####	77.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139784	Lp-Rec-Ffm-22/18 Recarpeteo Por La Calle Independencia Entre Niños Heroes Y Reynaldo Garza En Las Colonias Hidalgo Y Militar Hidalgo Y Militar	LP-REC- FFM-22/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$4,378,420	\$4,378,420	\$4,378,420	\$4,378,420	#####	#####	#####	65.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139785	Lp-Repav-Ffm-05/18 Repavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Galardon Entre Premio Y Boulevard Rea, En La Colonia Los Olivos I. Los Olivos I.	LP-REPAV- FFM-05/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$8,346,005	\$8,346,005	\$8,346,005	\$8,346,005	#####	#####	#####	68.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139787	Lp-Repav-Ffm-06/18 Repavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Nuevo Laredo (Cuerpo Sur) Entre Chetumal Y Matamoros En La Colonia Palmares	LP-REPAV- FFM-06/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$4,994,996	\$4,994,996	\$4,994,996	\$4,994,996	#####	#####	#####	44.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139788	Lp-Repav-Ffm-19/18 Repavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Blvd. Campanario Poniente Entre Rio Lerma Y Rio Nazas En El Fraccionamiento El Campanariocel Campanario	LP-REPAV- FFM-19/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$3,839,956	\$3,839,956	\$3,839,956	\$3,839,956	#####	#####	#####	56.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139789	Lp-Repav-Ffm-20/18 Repavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Calle Mate Entre Eva Samano Y Lauro Del Villar En La Colonia La Pella Fe	LP-REPAV- FFM-20/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$3,743,062	\$3,743,062	\$3,743,062	\$3,743,062	#####	#####	#####	45.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM00180201139790	Lp-Repav-Ffm-21/18 Repavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Blvd. Municipio Libre Cuerpo Sur Entre Acceso Al Fracc. Santa Martha Y Diagonal Municipio Libre En La Colonia Electricistaselectricista	LP-REPAV- FFM-21/18 FORTAMUN 2018	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Transport es y vialidade s	En Ejecución	2018	\$3,463,786	\$3,463,786	\$3,463,786	\$3,463,786	#####	#####	#####	78.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAMI7170100851655	2 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Marcial Cavazos (E ) Incas Y Santa Ursula	02 FORTAMUN 2017	Tamaulipa s	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportacio nes Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanizac ión	En Ejecución	2017	\$3,622,088	\$2,874,119	\$2,874,119	\$2,874,119	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

TAM17170100851676	9 Construcción De Centro Comunitario En La Calle Badian En La Col. Ampl. El Nogal	9 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$9,383,317	\$9,383,317	\$9,383,317	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,925	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170100851679	12 Mejoramiento A La Eficiencia Del Sector "O" Mediante La Construcción De La Línea De Distribución De 24" De Las Calles Aldama Y Allende	12 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,864,347	\$18,795,377	\$18,795,377	\$18,795,377	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros lineales	71,834	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401049115	Lp-Alumpub-Ffm-13/17 Alumbrado Público Por Blvd. Rea Entre Segundo Anillo Periferico Y Amazonas Y/O Profresor Santos Guzman En Las Colonias Nuevo Progreso Y Constitucional	12a FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,950,770	\$5,967,866	\$5,967,866	\$5,967,866	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401049169	Lp-Av-Ffm-12/17 Demolicion Y Construcción De Camellon Central Por Blvd. Rea Entre Segundo Anillo Periferico Y Mentor Y Por Blvd. Carlos Canseco Y Prometo En Las Colonias Nuevo Progreso, Constitucion	13 FORTAMUN 2017	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,589,793	\$13,141,841	\$13,141,841	\$13,141,841	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: