

Total: 3744

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TAM15150300566149	Ad-Ep-Habitat-01/15 Elemento De Sustentabilidad En Centro De Desarrollo Comunitario Cedif No.2,En La Colonia Buenos Aires	01 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,222	\$10,220	\$10,220	\$10,220	\$10,220	\$10,220	\$10,220	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566171	Lp-Ep-Habitat-01/15 Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Cedif No.2, En La Colonia Buenos Aires Sur	02 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,952,877	\$1,938,370	\$1,938,370	\$1,938,370	\$1,938,370	\$1,938,370	\$1,938,370	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566180	Lp-Pav-Habitat-02/15 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belisario Ramos Entre Madero Y Manuelita Valdez Ibarra, En La Colonia 150 Aniversario	03 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,289,475	\$1,222,172	\$1,222,172	\$1,222,172	\$1,222,172	\$1,222,172	\$1,222,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566194	Lp-Pav-Habitat-03/15 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zihuatanejo Entre 15 De Junio Y Paula Riojas, En La Colonia Buenavista	04 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,027,886	\$1,026,931	\$1,026,931	\$1,026,931	\$1,026,931	\$1,026,931	\$1,026,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566525	Lp-Pav-Habitat-04/15 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Trinidad Rodriguez Entre Estefanía Barrera Y Belisario Ramos, En La Colonia 150 Aniversario	05 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,391	\$814,447	\$814,447	\$814,447	\$814,447	\$814,447	\$814,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566534	Lp-Pav-Habitat-05/15 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Incas Entre Carretera Aeropuerto Y Agustín Rodríguez, En La Colonia Buenos Aires Sur	06 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$722,014	\$766,825	\$766,825	\$766,825	\$766,825	\$766,825	\$766,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150400601050	Mnlcl-Inv-Equip-Habitat-01/2015 Equipamiento Para Cedif No. 2	07 HABILITAT 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	\$249,666	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: