

Total: 128

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAM15150300562670	Construcción De Área Deportiva En Colonia Los Angeles Sobre Calle Alhambra Entre Calle San José Y Calle La Sierra		Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,797,200	\$2,784,359	\$1,966,284	\$1,966,284	\$1,966,284	70.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM15150300566918	Inv-Deportes-Fid-01/15 Rehabilitación De La Cancha De Fútbol (Infantil) Con Pasto Sintético, Ubicada Sobre La Ave. Anzures Entre Calle Cannes Y Cataluña, En La Colonia Los Fresnos	02 FID 2015	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2015	\$698,026	\$698,026	\$698,026	\$698,026	\$698,026	\$698,026	\$698,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: