

Total: 123

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM16160300733652	Inv-Pav-Ramo23-Pr-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Laguna De Chajil Entre Laguna Mayran Y Laguna De San Julian En La Colonia Los Aztecas	01 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,364,355	\$1,381,106	\$1,381,106	\$1,381,106	\$1,335,288	\$1,335,288	\$1,335,288	96.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300733657	Inv-Pav-Ramo23-Pr-02/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cedillo Entre Rio Nilo Y Rio Ganges En La Colonia Voluntad Y Trabajo II	02 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,975,632	\$1,984,010	\$1,984,010	\$1,984,010	\$1,897,754	\$1,897,754	\$1,897,754	95.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300733661	Lp-Pav-Ramo23-Pr-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Andres Martinez (Pirra) Entre Boulevard Clio Y Egipto En La Colonia Los Colorines	03 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,653,038	\$3,668,139	\$3,668,139	\$3,668,139	\$3,470,094	\$3,470,094	\$3,470,094	94.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300733664	Lp-Pav-Ramo23-Pr-02/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Jesus Santana Entre Carretera A Piedras Negras Y El Frances En La Colonia El Bayito	04 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,507,035	\$3,521,063	\$3,521,063	\$3,521,063	\$1,245,548	\$1,245,548	\$1,245,548	35.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160300733667	Lp-Pav-Ramo23-Pr-03/16 Pavimentacion Asfaltica Entre La Calle Emilio Zapata Entre Boulevard Las Torres Y Enebro En Las Colonias Los Presidentes Y El Nogal	05 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,427,648	\$4,445,682	\$4,445,682	\$4,445,682	\$2,830,041	\$2,830,041	\$2,830,041	63.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817551	Inv-Pav-Ramo23-Pr2-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Purepechas Entre Eulalio Gutierrez Y Carlos Ozuna En La Colonia Los Garza	01 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,449,128	\$1,449,128	\$1,449,128	\$1,449,128	\$425,877	\$425,877	\$425,877	29.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817560	Inv-Pav-Ramo23-Pr2-02/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Privada Salvador Cuellar (Agamenon) Entre Rosendo Caballero Gonzalez (Blvd Gea) Y Dr. Nestor Gonzalez Lugo (Borelas) Sector Colorin	02 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,232,520	\$1,232,520	\$1,232,520	\$1,232,520	\$361,894	\$361,894	\$361,894	29.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817599	Inv-Pav-Ramo23-Pr2-03/16 Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Por Himeneo Entre Boulevard Carlos Canseco Y Euro Por Himeneo Entre Monte Olimpo Y Selene En La Colonia El Progreso	03 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,227,713	\$1,227,713	\$1,227,713	\$1,227,713	\$360,640	\$360,640	\$360,640	29.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817610	Inv-Pav-Ramo23-Pr2-04/16 Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Por San Carlos Entre Huasteca Y Limite Poniente En La Colonia Manuel Cavazos Lerma	04 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$943,357	\$943,357	\$943,357	\$943,357	\$279,885	\$279,885	\$279,885	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817618	Inv-Pav-Ramo23-Pr2-05/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Privada Tarahumaras Entre Carretera Aeropuerto Y Agustin Rodriguez En La Colonia La Sandia	05 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,389,750	\$1,389,750	\$1,389,750	\$1,389,750	\$424,344	\$424,344	\$424,344	30.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817637	Inv-Pav-Ramo23-Pr2-06/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Tamatan Entre Emilio Madero E Iglesias Calderon En La Colonia Francisco Villa	06 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,040,062	\$1,040,062	\$1,040,062	\$1,040,062	\$469,691	\$469,691	\$469,691	45.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817642	Lp-Pav-Ramo23-Pr2-01/16 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por La Calle Alemania Entre Canada E Italia En La Colonia Naciones Unidas	07 PROGRAMAS REGIONALES 2 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,440,852	\$2,440,852	\$2,440,852	\$2,440,852	\$716,958	\$716,958	\$716,958	29.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: