

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAM16160300733652	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Laguna De Chajil Entre Laguna Mayran Y Laguna De San Julian En La Colonia Los Artecas	01 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,364,355	\$1,364,355	\$1,364,355	\$1,364,355	\$1,335,288	\$1,335,288	\$1,335,288	97.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160300733657	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por General Cedillo Entre Rio Nilo Y Rio Ganges En La Colonia Voluntad Y Trabajo II	02 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,975,632	\$1,975,632	\$1,975,632	\$1,975,632	\$1,897,754	\$1,897,754	\$1,897,754	96.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160300733661	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Andres Martinez (Pirra) Entre Boulevard Clio Y Egipto En La Colonia Los Colorines	03 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,653,038	\$3,653,038	\$3,653,038	\$3,653,038	\$3,653,038	\$3,653,038	\$3,653,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160300733664	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Jesus Santana Entre Carretera A Piedras Negras Y El Frances En La Colonia El Bayito	04 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,507,035	\$3,507,035	\$3,507,035	\$3,507,035	\$3,037,404	\$3,037,404	\$3,037,404	86.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160300733667	Pavimentacion Asfaltica Entre La Calle Emilio Zapata Entre Boulevard Las Torres Y Enebro En Las Colonias Los Presidentes Y El Nogal	05 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,427,648	\$4,427,648	\$4,427,648	\$4,427,648	\$3,860,822	\$3,860,822	\$3,860,822	87.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160400817551	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Purepechas Entre Eulalio Gutierrez Y Carlos Ozuna En La Colonia Los Garza	01 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,449,128	\$1,449,128	\$1,449,128	\$1,449,128	\$1,419,591	\$1,419,591	\$1,419,591	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160400817560	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Privada Salvador Cuellar (Agamenon) Entre Rosendo Caballero Gonzalez (Blvd Gea) Y Dr. Nestor Gonzalez Lugo (Borelas) Sector Colorin	02 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,232,520	\$1,232,520	\$1,232,520	\$1,232,520	\$1,206,312	\$1,206,312	\$1,206,312	97.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAM16160400817599	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Por Himeno Entre Boulevard Carlos Canseco Y Euro Por Himeno Entre Monte Olimpo Y Selene En La Colonia El Progreso	03 PROGRAMAS REGIONALES 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,227,713	\$1,227,713	\$1,227,713	\$1,227,713	\$1,104,234	\$1,104,234	\$1,104,234	89.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

TAM16160400817610	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Por San Carlos Entre Huasteca Y Limite Poniente En La Colonia Manuel Cavazos Lerma	04	PROGRAMAS REGIONALES	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$943,357	\$943,357	\$943,357	\$943,357	\$853,642	\$853,642	\$853,642	90.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817618	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Privada Tarahumaras Entre Carretera Aeropuerto Y Agustin Rodriguez En La Colonia La Sandia	05	PROGRAMAS REGIONALES	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,389,750	\$1,414,480	\$1,414,480	\$1,414,480	\$1,414,480	\$1,414,480	\$1,414,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817637	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por Tamatan Entre Emilio Madero E Iglesias Calderon En La Colonia Francisco Villa	06	PROGRAMAS REGIONALES	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,040,062	\$1,040,062	\$1,040,062	\$1,040,062	\$1,037,504	\$1,037,504	\$1,037,504	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAM16160400817642	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Por La Calle Alemania Entre Canada E Italia En La Colonia Naciones Unidas	07	PROGRAMAS REGIONALES	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,440,852	\$2,440,852	\$2,440,852	\$2,440,852	\$2,350,428	\$2,350,428	\$2,350,428	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: