

Total: 114

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAM16160300732743	Inv-Pp-Espaciospublicos-02/16 Construccion De Plaza En Privada 20d, En La Calle Patricio Chirinos Entre Blvd. Carlos Cantu Rosas Y Carlos Rojas, En La Colonia Nueva Era	02 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$498,190	\$498,190	\$498,190	\$498,190	\$358,060	\$358,060	\$358,060	71.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732765	Inv-Pp-Espaciospublicos-03/16 Construccion De Plaza En Privada 22b, En La Calle Lic. David Guerrero Sprui Entre Carlos Rojas Y Blvd. Carlos Cantu Rosas En La Colonia Nueva Era	03 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$520,347	\$520,347	\$520,347	\$520,347	\$357,454	\$357,454	\$357,454	68.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732780	Inv-Pp-Espaciospublicos-04/16 Rehabilitacion De Plaza En Privada 24b En Calle Rebeca Gomez De La Cruz Entre Carlos Rojas Y Blvd. Carlos Cantu Rosas En Colonia Nueva Era	04 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$438,385	\$438,385	\$438,385	\$438,385	\$274,434	\$274,434	\$274,434	62.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732787	Inv-Pp-Espaciospublicos-05/16 Construccion De Plaza En Privada 30b, En La Calle Patricio Chirinos Entre Blvd. Carlos Cantu Rosas Y Carlos Rojas, En La Colonia Nueva Era	05 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$482,755	\$482,755	\$482,755	\$482,755	\$289,853	\$289,853	\$289,853	60.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732841	Inv-Pp-Espaciospublicos-06/16 Construccion De Plaza En Privada 45a En Calle Jose A. Valdez Reyna Entre Carretera Aeropuerto Calle Profr. Benjamín De La Peña En La Colonia Nueva Era	06 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$429,801	\$429,801	\$429,801	\$429,801	\$408,311	\$408,311	\$408,311	95.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732851	Inv-Pp-Espacios Publicos-07/16 Rehabilitacion De Plaza La Fe I En La Calle La Fe Con Felipe Angeles En La Colonia La Fe	07 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$812,785	\$812,785	\$812,785	\$812,785	\$406,392	\$406,392	\$406,392	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732865	Inv-Pp-Espacios Publicos-08/16 Rehabilitacion De La Plaza La Fe Ti En La Calle La Fe Con Calle Tula En La Colonia La Fe	08 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$702,220	\$702,220	\$702,220	\$702,220	\$644,079	\$644,079	\$644,079	91.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732876	Inv-Pp-Espaciospublicos-09/16 Rehabilitacion De Plaza Villas Del Sol Calle Cerrada Planeta En La Colonia Villas Del Sol	09 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$590,873	\$590,873	\$590,873	\$590,873	\$577,817	\$577,817	\$577,817	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM16160300732886	Inv-Pp-Espaciospublicos-01/16 Construccion De Plaza En Privada 13b, En La Calle Lic. David Guerrero Sprui Entre Blvd. Carlos Cantu Rosas Y Jesus Gonzalez Bastien En La Colonia Nueva Era	01 RESCATE ESPACIOS 2016	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$515,112	\$515,112	\$515,112	\$515,112	\$457,881	\$457,881	\$457,881	88.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.