



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CAPUFE 2015)
Ejercicio Fiscal 2016

| No. | Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde | Nombre de la Obra | UBICACIÓN | No. Contrato | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|--|---|---|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | CAPUFE 2015 | LAS TORRES, BLVD. LAS TORRES ENTRE BLVD. MIRAFLORES YA CCESO A VALLES DEL PARAISO Y BLVD. PEDREGAL DE SAN ANGEL ENTRE BLVD. MIRAFLORES Y LIMITE NORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS COLONIAS FACC. SANTA ANITA, EDEN | FACC. SANTA ANITA, EDEN COUNTRY VILLAS, FRACC. BONANZA, VALLE REAL, GRAN BOULEVARD RESIDENCIAL, RESIDENCIAL LONGORIA, LAS VIÑAS RESIDENCIAL Y | LP-OBC-CAPUFE-01/15 | LICITACION PUBLICA | 21,145,381.91 | 5,240,814.93 | 74% | 74% | EN PROCESO |

TOTAL

5,240,814.93