



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(CONADE)
Ejercicio Fiscal 2016

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Importe		Avance (%)	
					Contratado	Ejercido (2016)	Fisico	Financiero
1	CONADE 2014	CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO VILLAS	VILLAS DE SANMIGUEL	LP-DEPORTES-CONADE-01/14-014612	17,866,019.42	873,399.57	100%	100%
2	CONADE 2014	SUPERVISION GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO VILLAS	VILLAS DE SANMIGUEL	AD-SUPERVISION-CONADE-01/14-014612	535,980.58	71,285.42	100%	100%

TOTAL

944,684.99