

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
TAM14150100470321	Lp-Deportes- Conade-01-14 Construccion De Centro Acuatico Villas	01 CONADE 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	Deporte	En Ejecución	2014
TAM14150100470505	Ad-Supervision- Conade-01-14 Supervision General Para La Ejecucion De La Obra Infraestructura Deportiva Y Equipamiento Construccion De Centro Acuativo Villas	02 CONADE 2014	Tamaulipas	Nuevo Laredo	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	Deporte	En Ejecución	2014

Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	

\$17,866,019	\$17,866,019	\$17,866,019	\$17,866,019	\$5,359,714	\$5,359,714	\$5,359,714	30.00	\$0	Lote	33,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----	------	--------	------	-------	-----------------------------------

\$535,981	\$535,981	\$535,981	\$535,981	\$160,794	\$160,794	\$160,794	30.00	\$0	Lote	33,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	------	--------	------	-------	-----------------------------------